

工程审核汇总对比表

工程名称：北京市“百千工程”密云区北庄镇示范片区羽桥风貌提升项目

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

措施项目审核对比表

工程名称：北京市“百千工程”密云区北庄镇示范片区羽桥风貌提升项目

金额单位：元第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
			实际成本详细计算过程	实际成本	金额	实际成本详细计算过程	实际成本	金额				
	措施项目			427310.65	478175.87		214416.55	239887.63	35155.87	273444.11	-238288.24	
一	安全生产标准化措施费			221290.98	247691		45784.45	51246.55	0	196444.45	-196444.45	
1	管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费			221290.98	247691		45784.45	51246.55	0	196444.45	-196444.45	
1.1	安全生产费	项		50541.29	56570.87		10471.66	11720.93	0	44849.94	-44849.94	[调价]
1.1.1	安全帽	项	AQSGF_ZDXJ*1*100%	50541.29	56570.87	AQSGF_ZDXJ*1*100%	10471.66	11720.93	0	44849.94	-44849.94	[调基数]
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护	项		0	0		0	0	0	0	0	
1.1.3		项		0	0		0	0	0	0	0	
1.2	文明施工费	项		47563	53237.27		9837.45	11011.06	0	42226.21	-42226.21	[调价]
1.2.1	文明施工费	项	WMSGF_ZDXJ*1*100%	47563	53237.27	WMSGF_ZDXJ*1*100%	9837.45	11011.06	0	42226.21	-42226.21	[调基数]
1.2.2	废水沉淀池	项		0	0		0	0	0	0	0	
1.2.3		项		0	0		0	0	0	0	0	
1.3	环境保护费	项		45524.8	50955.91		9438.41	10564.42	0	40391.49	-40391.49	[调价]
1.3.1	环境保护费	项	HJBHF_ZDXJ*1*100%	45524.8	50955.91	HJBHF_ZDXJ*1*100%	9438.41	10564.42	0	40391.49	-40391.49	[调基数]
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用	项		0	0		0	0	0	0	0	
1.3.3		项		0	0		0	0	0	0	0	

编制人：

审核人：

审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：北京市“百千工程”密云区北庄镇示范片区羽桥风貌提升项目

金额单位：元

第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
			实际成本详细计算过程	实际成本	金额	实际成本详细计算过程	实际成本	金额				
1.4	临时设施费	项		77661.89	86926.95		16036.93	17950.14	0	68976.81	-68976.81	[调价]
1.4.1	临时设施费	项	LSSSF_ZDXJ*1*100%	77661.89	86926.95	LSSSF_ZDXJ*1*100%	16036.93	17950.14	0	68976.81	-68976.81	[调基数]
1.4.2	周转使用临建	项		0	0		0	0	0	0	0	
1.4.3		项		0	0		0	0	0	0	0	
2	特殊安全生产标准化措施费			0	0		0	0	0	0	0	
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费	项		0	0		0	0	0	0	0	
2.1.1		项		0	0		0	0	0	0	0	
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费	项		0	0		0	0	0	0	0	
2.2.1		项		0	0		0	0	0	0	0	
2.3	其他特殊安全生产标准化措施费	项		0	0		0	0	0	0	0	
2.3.1		项		0	0		0	0	0	0	0	
二	其他总价措施			206019.67	230484.87		168632.1	188641.08	35155.87	76999.66	-41843.79	
1	现场管理费	项		145117.72	162430.26		128090.44	143371.63	0	19058.63	-19058.63	[调价]
1.1	现场管理费	项	(ZJF+ZCF+ZJCSJXCGL)*1*5.7%	145117.72	162430.26	(ZJF+ZCF+ZJCSJXCGL)*1*5.7%	128090.44	143371.63	0	19058.63	-19058.63	[调基数]
2	施工垃圾场外运输和消纳费	项		11012.62	12213.48		2414.31	2593.51	0	9619.97	-9619.97	

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：北京市“百千工程”密云区北庄镇示范片区羽桥风貌提升项目-建筑装饰工程

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
1	041001001001	拆除路面1. 拆除100厚沥青及80厚混凝土垫层	m2	440.75	10.67	4702.8	440.75	10.67	4702.8				
2	040103003001	余方弃置1. 渣土外运及消纳，运距15km	m3	79.34	143.47	11382.91	79.34	86.42	6856.56		4526.35	-4526.35	[调价]
3	010506025001	预埋铁件MJ1 1. 钢材种类:800*400*20mm钢板，每个钢板32跟φ14钢筋，长300mm，φ14帮条双面焊接	t	5.423	7036.62	38159.59	5.423	7036.62	38159.59				
4	010506025002	预埋铁件MJ2 1. 钢材种类:200*400*20mm钢板，每个钢板8根φ16钢筋，长350mm，φ16帮条双面焊接	t	2.838	7036.62	19969.93	2.838	7036.62	19969.93				
5	01B004	飞羽造型飞羽造型（弧形） 1.立柱：150宽*40厚瓷态集成竹 2. 骨架为φ36*8钢管Q355, 焊接φ30金属环，φ8白色不锈钢索+PVC外皮白色烤漆 3. 高度4300-7237mm，均高5727mm，宽2240mm 4. 含底部做法（预埋铁以上，预埋铁另计） 5. 含材料含安装含吊装 6. 具体做法详见图纸	个	84	16341.78	1372709.52	84	16341.78	1372709.52				
6	01B002	座椅1. 150/100*40厚瓷态集成竹 2. 具体做法见图纸	m	205	895.44	183565.2	205	492.49	100960.45		82604.75	-82604.75	[调价]
7	01B001	成品金属花箱1. 成品金属花箱，长*宽*高1050*160*650mm 2. 具体做法见图纸	个	164	324.6	53234.4	164	246.25	40385		12849.4	-12849.4	[调价]

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：北京市“百千工程”密云区北庄镇示范片区羽桥风貌提升项目-建筑装饰工程

金额单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
8	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板1. 栏杆高1.6m 2. 顶部：30mm厚户外胶合竹宽150mm，成品灯槽+防水灯带，6厚U型钢板宽100mm，银灰色金属烤漆 3. 立柱：60*10扁钢立柱银灰色金属烤漆，间距1240mm 4. Φ10不锈钢棒，间距100mm，银灰色金属烤漆 5. 具体做法见图纸	m	205	1426.99	292532.95	205	1124.13	230446.65		62086.3	-62086.3	[调价]
9	01B003	道路两侧护栏1. 防撞护栏及钢管立柱，拆除，利旧恢复 2. 预埋铁、化学锚栓M22（L=270mm），上下法兰盘及加劲肋钢构件，原防撞栏杆处恢复C20混凝土垫层等 3. 具体做法见图纸	m	205	138.32	28355.6	205	480.56	98514.8	70159.20		70159.2	[调价]
10	050201008001	木(竹、塑木)地面面层1. 30厚户外瓷态竹地板 2. 40X40镀锌方钢，间距500mm 3. 混凝土地陇，间距1250mm 4. 60厚C20混凝土垫层 5. 防水层：2层聚合物改性沥青防水涂料防水层（每层1.5厚） 6. 混凝土结构 7. 具体做法详见图纸	m2	440.75	718.26	316573.1	440.75	712.91	314215.08		2358.02	-2358.02	[调价]
		合计				2321186			2226920.38	70159.2	164424.82	-94265.62	

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：北京市“百千工程”密云区北庄镇示范片区羽桥风貌提升项目-电气工程

金额单位：元

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
1	030413012001	投光灯1. 名称:投光灯 2. 规格:3000K 30W	套	168	231. 53	38897. 04	168	226	37968		929. 04	-929. 04	[调价]
2	030413012002	扶手灯（土建栏杆已包含）1. 名称:扶手灯 2. 规格:3000K 10W/m	m	240	40. 06	9614. 4					9614. 4	-9614. 4	[减项]
3	030413012003	太阳能壁灯1. 名称:太阳能壁灯 2. 规格:3000K 3W	套	84	237. 82	19976. 88	84	211. 85	17795. 4		2181. 48	-2181. 48	[调价]
4	030402011001	成套配电箱1. 名称:配电箱 AL1 2. 型号:9回路 3. 规格:600*1200*400 4. 安装方式:落地安装	台	1	5226. 81	5226. 81	1	3111. 94	3111. 94		2114. 87	-2114. 87	[调价]
5	030409001001	电力电缆1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:5*10mm2 4. 敷设方式:穿管、埋地敷设	m	200	62. 52	12504	200	62. 52	12504				
6	030409001002	电力电缆1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJV 3. 规格:3*4mm2 4. 敷设方式:穿管、埋地敷设	m	1000	18. 97	18970	1000	18. 97	18970				
7	030412001001	配管1. 名称:配管 2. 材质:PE 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地	m	200	19. 46	3892	200	19. 46	3892				
8	030412001002	配管1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80 4. 配置形式:暗配	m	30	72. 18	2165. 4	30	68. 78	2063. 4		102	-102	[调价]

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：北京市“百千工程”密云区北庄镇示范片区羽桥风貌提升项目-电气工程

金额单位：元

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
9	030412001003	配管1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	1000	22. 6	22600	1000	19. 54	19540		3060	-3060	[调价]
10	030412001004	配管1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	1100	19. 72	21692	1100	17. 79	19569		2123	-2123	[调价]
11	030409001003	电力电缆1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-RVV 3. 规格:2*4mm2 4. 敷设方式:穿管、埋地敷设	m	280	8. 52	2385. 6	280	8. 52	2385. 6				
12	030402011002	开关电源箱1. 名称:开关电源箱 2. 规格:200*300*100 3. 内含开关电源AC220/DC24V 300W	台	32	541. 16	17317. 12	32	541. 16	17317. 12				
13	030503003001	控制箱1. 名称:主控箱 2. 规格:800*1200*400 3. 参数:箱体304不锈钢, IP65, 带风扇, 带浪涌	台	1	328. 57	328. 57	1	328. 23	328. 23		0. 34	-0. 34	[调价]
14	030501003001	控制设备1. 名称:主控器 2. 规格:成套电脑主控, 含控制软件	台	1	9343. 52	9343. 52	1	5793. 96	5793. 96		3549. 56	-3549. 56	[调价]
15	030503003002	控制箱1. 名称:分控箱 2. 规格:400*300*200 3. 参数:箱体304不锈钢, IP65, 带浪涌	台	4	1058. 57	4234. 28	4	1058. 23	4232. 92		1. 36	-1. 36	[调价]
16	030501003002	控制设备1. 名称:分控器 2. 规格:8路输出 标准DMX512-A	台	4	1216. 97	4867. 88	4	1216. 97	4867. 88				
17	030501015001	交换机1. 名称:网络交换机 2. 规格:TCP/IP, 8口/千/工业级	台	1	938. 72	938. 72	1	938. 72	938. 72				

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：北京市“百千工程”密云区北庄镇示范片区羽桥风貌提升项目-电气工程

金额单位：元

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
18	030502003001	双绞线缆1. 名称:防水超五类非屏蔽双绞线 2. 规格:FS-UTP-Cat. 5e	m	780	5. 02	3915. 6	780	5. 02	3915. 6				
19	080802006001	控制器(模块)1. 名称:智能控制模块 2. 规格:8路10A	台	1	1786. 66	1786. 66	1	1063. 39	1063. 39		723. 27	-723. 27	[调价]
20	030505006001	电源1. 名称:模块电源 2. 规格:320mA, 带诊断功能	台	1	3401. 58	3401. 58	1	2016. 9	2016. 9		1384. 68	-1384. 68	[调价]
21	030505004001	信号放大器1. 名称:信号放大器 2. 规格:信号放大, 1进1出	台	22	915. 73	20146. 06	22	915. 73	20146. 06				
22	030412006001	接线盒1. 名称:防水接线盒 2. 规格:86盒, 铝合金材质	个	342	17. 56	6005. 52	342	15. 77	5393. 34		612. 18	-612. 18	[调价]
23	030412001005	配管1. 名称:可弯曲金属导管 2. 规格:KJG-V-20	m	100	49. 78	4978	100	49. 78	4978				
24	030412001006	配管1. 名称:可弯曲金属导管 2. 规格:KJG-V-25	m	100	57. 81	5781	100	57. 81	5781				
25	010102002001	挖沟槽土方1. 名称:电缆沟挖填土	m3	13. 5	58. 18	785. 43	13. 5	58. 18	785. 43				
26	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)1. 种类:铺砂盖砖	m	37. 5	38. 1	1428. 75	37. 5	38. 01	1425. 38		3. 37	-3. 37	[调价]
		合计				243182. 82			216783. 27		26399. 55	-26399. 55	

编制人：

审核人：

审定人：