工程审核汇总对比表

工程名称：北京十中初中部实验楼改造和浴室改造工程　　金额单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	报审金额	审定金额	核增	核减	调整金额
1	初中部	1540738.01	1448102.53		92635.48	-92635.48
1.1	实验楼修缮工程	1408863.24	1322219.50		86643.74	-86643.74
1.2	室外浴室	73244.67	67494.31		5750.36	-5750.36
1.3	室外工程	58630.10	58388.72		241.38	-241.38
2	项目级费用	412758.20	358685.67		54072.53	-54072.53
2.1	总价措施项目	251460.35	209501.32		41959.03	-41959.03
2.2	安全生产标准化措施费	53160.42	51130.04			-2030.38
1	其他总价措施	198299.93	158371.28			-39928.65
2.3	其他项目					
2.4	增值税	161297.85	149184.35		12113.5	-12113.50
	合计	1953496.21	1806788.20		146708.01	-146708.01

编制人：　　审核人：　　审定人：

费用汇总审核对比表

工程名称：北京十中初中部实验楼改造和浴室改造工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		核增	核减	增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额				
1	分部分项工程项目	（分部分项合计）＊ 100%	1540738.01	（分部分项合计）＊ 100%	1448102.53		92635.48	-92635.48	
1.1	初中部	（1540738.01）＊ 100%	1540738.01	（1448102.53）＊ 100%	1448102.53		92635.48	-92635.48	
1.1.1	实验楼修缮工程	（1408863.24）＊ 100%	1408863.24	（1322219.5）＊ 100%	1322219.5		86643.74	-86643.74	
1.1.2	室外浴室	（73244.67）＊ 100%	73244.67	（67494.31）＊ 100%	67494.31		5750.36	-5750.36	
1.1.3	室外工程	（58630.1）＊ 100%	58630.1	（58388.72）＊ 100%	58388.72		241.38	-241.38	
2	措施项目	（措施项目合计）＊ 100%	251460.35	（措施项目合计）＊ 100%	209501.32		41959.03	-41959.03	
2.1	其中：安全生产标准化措施费	（安全生产标准化措施费）＊ 100%	53160.42	（安全生产标准化措施费）＊ 100%	51130.04		2030.38	-2030.38	
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	（施工垃圾场外运输和消纳费）＊ 100%	3399.09	（施工垃圾场外运输和消纳费）＊ 100%	3269.29		129.8	-129.8	
3	其他项目	（其他项目合计）＊ 100%		（其他项目合计）＊ 100%					
3.1	其中：暂列金额	（暂列金额）＊ 100%		（暂列金额）＊ 100%					
3.2	其中：专业工程暂估价	（含税专业工程暂估价）＊ 100%		（含税专业工程暂估价）＊ 100%					
3.3	其中：计日工	（计日工）＊ 100%		（计日工）＊ 100%					
3.4	其中：总承包服务费	（总承包服务费）＊ 100%		（总承包服务费）＊ 100%					
3.5	其中：合同中约定的其他项目	（合同中约定的其他项目）＊ 100%		（合同中约定的其他项目）＊ 100%					
	农民工工伤保险								
4	增值税	（分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价）＊ 9%	161297.85	（分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价）＊ 9%	149184.35		12113.5	-12113.5	

编制人：　　审核人：　　审定人：

费用汇总审核对比表

工程名称：北京十中初中部实验楼改造和浴室改造工程　　金额单位：元　　第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		核增	核减	增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额				
5	工程造价	（分部分项工程项目+措施项目+其他项目+增值税）＊ 100%	1953496.21	（分部分项工程项目+措施项目+其他项目+增值税）＊ 100%	1806788.2		146708.01	-146708.01	

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：北京十中初中部实验楼改造和浴室改造工程　　金额单位：元　　第 1 页　共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
			实际成本详细计算过程	实际成本	金额	实际成本详细计算过程	实际成本	金额				
	措施项目			219678.39	251460.35		183022.52	209501.32	0	41959.03	-41959.03	
一	安全生产标准化措施费			46441.5	53160.42		44667.73	51130.04	0	2030.38	-2030.38	
1	管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费			46441.5	53160.42		44667.73	51130.04	0	2030.38	-2030.38	
1.1	安全生产费	项		11774.38	13477.84		11324.68	12963.08	0	514.76	-514.76	[调价]
1.1.1	安全帽	项		0	0		0	0	0	0	0	
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护	项		0	0		0	0	0	0	0	
1.1.3	.....	项	AQSGF_ZDXJ*1*100%	11774.38	13477.84	AQSGF_ZDXJ*1*100%	11324.68	12963.08	0	514.76	-514.76	[调基数]
1.2	文明施工费	项		7320.15	8379.19		7040.56	8059.16	0	320.03	-320.03	[调价]
1.2.1	安全警示标志牌	项		0	0		0	0	0	0	0	
1.2.2	废水沉淀池	项		0	0		0	0	0	0	0	
1.2.3	.....	项	WMSGF_ZDXJ*1*100%	7320.15	8379.19	WMSGF_ZDXJ*1*100%	7040.56	8059.16	0	320.03	-320.03	[调基数]
1.3	环境保护费	项		10565.88	12094.5		10162.33	11632.57	0	461.93	-461.93	[调价]
1.3.1	现场临时绿化费用	项		0	0		0	0	0	0	0	
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用	项		0	0		0	0	0	0	0	
1.3.3	.....	项	HJBHF_ZDXJ*1*100%	10565.88	12094.5	HJBHF_ZDXJ*1*100%	10162.33	11632.57	0	461.93	-461.93	[调基数]
1.4	临时设施费	项		16781.09	19208.89		16140.16	18475.23	0	733.66	-733.66	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：北京十中初中部实验楼改造和浴室改造工程　　金额单位：元　　第 2 页　共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
			实际成本详细计算过程	实际成本	金额	实际成本详细计算过程	实际成本	金额				
1.4.1	一次性使用临建	项		0	0		0	0	0	0	0	
1.4.2	周转使用临建	项		0	0		0	0	0	0	0	
1.4.3	.....	项	LSSSF_ZDXJ*1*100%	16781.09	19208.89	LSSSF_ZDXJ*1*100%	16140.16	18475.23	0	733.66	-733.66	[调基数]
2	特殊安全生产标准化措施费			0	0		0	0	0	0	0	
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费	项		0	0		0	0	0	0	0	
2.1.1		项		0	0		0	0	0	0	0	
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费	项		0	0		0	0	0	0	0	
2.2.1		项		0	0		0	0	0	0	0	
2.3	其他特殊安全生产标准化措施费	项		0	0		0	0	0	0	0	
2.3.1		项		0	0		0	0	0	0	0	
二	其他总价措施			173236.89	198299.93		138354.79	158371.28	0	39928.65	-39928.65	
1	现场管理费	项		92830.43	106260.68		85860.36	98282.21	0	7978.47	-7978.47	[调价]
1.1	现场管理费	项	(ZJF+ZCF+ZJCSJXCGL)*1*6.3%	92830.43	106260.68	(ZJF+ZCF+ZJCSJXCGL)*1*6.3%	85860.36	98282.21	0	7978.47	-7978.47	[调基数]
2	施工垃圾场外运输和消纳费	项		2969.49	3399.09		2856.08	3269.29	0	129.8	-129.8	
3	脚手架工程费	项		42000	48076.35		42000	48076.35	0	0	0	

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：北京十中初中部实验楼改造和浴室改造工程　　金额单位：元　　第 3 页　共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
			实际成本详细计算过程	实际成本	金额	实际成本详细计算过程	实际成本	金额				
3.1	活动脚手架	项	20*2100*100%	42000	48076.35	20*2100*100%	42000	48076.35	0	0	0	
4	原有建筑保护费	项	FBFXHJ*1*2.3%	35436.97	40563.81	(RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF)*1*2.3%	7638.35	8743.43	0	31820.38	-31820.38	[调基数]
	合计			219678.39	251460.35		183022.52	209501.32	0	41959.03	-41959.03	

编制人：　　审核人：　　审定人：

其他项目审核对比表

工程名称：北京十中初中部实验楼改造和浴室改造工程　　金额单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	核增	核减	增减金额	增减说明
	其他项目						
1	暂列金额						
2	专业工程暂估价						
3	计日工						
4	总承包服务费						
5	合同中约定的其他项目						
	合计						

编制人：　　审核人：　　审定人：

单项工程审核汇总对比表

工程名称：初中部　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	名称	报审金额	审定金额	核增	核减	调整金额
1	实验楼修缮工程	1408863.24	1322219.5		86643.74	-86643.74
2	室外浴室	73244.67	67494.31		5750.36	-5750.36
3	室外工程	58630.1	58388.72		241.38	-241.38
	合计	1540738.01	1448102.53		92635.48	-92635.48

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
		其他项目											
		拆除工程											
1	920605001001	散热器拆除1.名称:散热器拆除 2.型号、规格:综合考虑 3.运至指定地点、清理现场等	组	76	23.57	1791.32	76	23.25	1767		24.32	-24.32	[调价]
2	911501001001	木门拆除1.门类型:拆除门 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	樘	48	49.53	2377.44	48	48	2304		73.44	-73.44	[调价]
3	911507001001	整樘金属窗拆除1.窗类型:原有塑钢窗拆除 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	41.19	26.68	1098.95	41.19	25.47	1049.11		49.84	-49.84	[调价]
4	910901011001	瓦屋面面层拆除1.屋面材料品种:屋面瓦拆除 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	48	15.54	745.92	48	14.49	695.52		50.4	-50.4	[调价]
		分部小计(拆除工程)				6013.63			5815.63		198	-198	
		新做工程											
5	920605002001	铸铁散热器安装1.名称:原暖气片安装 2.型号、规格:刷白色涂料	组	76	237.91	18081.16	76	194.37	14772.12		3309.04	-3309.04	[调价]
6	911502009001	金属门安装1.门类型:金属门安装	m2	115.2	947.95	109203.84	115.2	947.95	109203.84				
7	911507009001	金属窗安装1.断桥铝合金窗 2.70系断桥隔热铝合金平开上悬窗，钢化玻璃（6+12A+6） 3.门窗后塞口 4.含全部五金，包括但不限于窗附框、金刚砂隐形纱窗、限位器等	m2	41.19	919.62	37879.15	41.19	919.62	37879.15				
8	911305005001	全玻幕墙制安1.玻璃龙骨(肋)材质、规格:铝方管龙骨 2.玻璃品种、规格:10+1.52PVB+10钢化夹胶玻璃	m2	48	820.15	39367.2	48	808.64	38814.72		552.48	-552.48	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
		分部小计(新做工程)				204531.35			200669.83		3861.52	-3861.52	
		-1层											
		走廊											
		拆除工程											
9	011604001002	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	137.65	4.62	635.94	137.65	4.57	629.06		6.88	-6.88	[调价]
10	011402001001	天棚吊顶拆除1.吊顶形式:原吊顶拆除 2.面层材料品种、规格:金属龙骨，矿棉板面层 3.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	66.34	13.03	864.41	66.34	11.98	794.75		69.66	-69.66	[调价]
		分部小计(拆除工程)				1500.35			1423.81		76.54	-76.54	
		新做工程											
11	011303003010	墙裙面层1.施工部位:墙裙 2.面层材料品种、规格:1.2米高覆膜金属复合板 3.防火等级A级	m2	65.97	214.09	14123.52	65.97	214.09	14123.52				
12	011301003001	墙裙基层1.施工部位:墙裙 2.底层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚粉刷石膏+网格布 3.面层厚度、材料种类及强度等级:2遍耐水腻子	m2	65.97	44.95	2965.35	65.97	44.95	2965.35				
13	011604002003	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	71.68	48.23	3457.13	71.68	48.23	3457.13				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
14	011303003011	10厘厚PVC板表面覆膜1.施工部位:10厘厚PVC板表面覆膜 2.基层材料种类、规格:10mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:PVC覆膜	m2	5.56	256.49	1426.08	5.56	256.49	1426.08				
15	011702002002	装饰线条安装1.施工部位:实木线条 2.线条材料品种、规格、颜色:定制	m	17.89	41.93	750.13	17.89	41.93	750.13				
16	011303003012	定制3mm铁板氟碳喷涂1.面层材料品种、规格:10厚定制3mm铁板氟碳喷涂	m2	0.54	466.07	251.68	0.54	466.07	251.68				
17	011704004004	亚克力广告字[项目特征] 1.配件名称:亚克力广告字 [工作内容] 1.配件安装	套	1	587.87	587.87	1	587.87	587.87				
18	011508003001	门窗套制安1.面层材料材质、品种、规格:镀色不锈钢垭口 2.基层材料种类、做法:阻燃板基层	m2	13.09	686.3	8983.67	5.71	686.3	3918.77		5064.9	-5064.9	[调量]
19	011205007001	金属踢脚线新做1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:铝合金踢脚线	m	54.98	56.88	3127.26	54.98	56.88	3127.26				
20	011402006001	格栅吊顶新做1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:木纹转印铝方通间距100	m2	17.28	320.66	5541	17.28	320.66	5541				
21	011402003001	平面吊顶天棚新做1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:T形铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉吸音板	m2	29.86	98.23	2933.15	29.86	98.23	2933.15				
22	011402003002	平面吊顶天棚新做1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U形轻钢钢龙骨 2.面层材料品种、规格:双层石膏板吊顶	m2	10.54	144.81	1526.3	10.54	144.81	1526.3				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
23	911604002004	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	10.54	38.76	408.53	10.54	35.07	369.64		38.89	-38.89	[调价]
24	920211012001	装饰灯安装1.名称:LED平板灯 2.型号:200*900 3.安装高度:嵌入式安装	套	24	247	5928	24	236.58	5677.92		250.08	-250.08	[调价]
		分部小计(新做工程)				52009.67			46655.8		5353.87	-5353.87	
		标本展示室											
		拆除工程											
25	911604001003	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	237.58	4.62	1097.62	237.58	4.57	1085.74		11.88	-11.88	[调价]
26	911604001004	清理涂料层1.施工部位:原天棚底面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	119.43	5.04	601.93	119.43	4.98	594.76		7.17	-7.17	[调价]
		分部小计(拆除工程)				1699.55			1680.5		19.05	-19.05	
		新做工程											
27	911604002005	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	237.58	48.23	11458.48	237.58	48.23	11458.48				
28	911604002006	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	119.43	38.76	4629.11	119.43	35.07	4188.41		440.7	-440.7	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
		分部小计(新做工程)				16087.59			15646.89		440.7	-440.7	
		舞蹈教室											
		拆除工程											
29	011604001005	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	237.58	4.62	1097.62	237.58	4.57	1085.74		11.88	-11.88	[调价]
30	011604001006	清理涂料层1.施工部位:原天棚底面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	119.43	5.04	601.93	119.43	4.98	594.76		7.17	-7.17	[调价]
		分部小计(拆除工程)				1699.55			1680.5		19.05	-19.05	
		新做工程											
31	011604002007	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	237.58	48.23	11458.48	237.58	48.23	11458.48				
32	011604002008	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	119.43	38.76	4629.11	119.43	35.07	4188.41		440.7	-440.7	[调价]
		分部小计(新做工程)				16087.59			15646.89		440.7	-440.7	
		2个办公室及配电室											
		拆除工程											
33	011604001007	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	161.34	4.62	745.39	161.34	4.57	737.32		8.07	-8.07	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
34	011604001008	清理涂料层1.施工部位:原天棚底面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	47.14	5.04	237.59	47.14	4.98	234.76		2.83	-2.83	[调价]
		分部小计(拆除工程)				982.98			972.08		10.9	-10.9	
		新做工程											
35	011604002009	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	161.34	48.23	7781.43	161.34	48.23	7781.43				
36	011604002010	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	47.14	38.76	1827.15	47.14	35.07	1653.2		173.95	-173.95	[调价]
		分部小计(新做工程)				9608.58			9434.63		173.95	-173.95	
		1层											
		走廊											
		拆除工程											
37	011604001009	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	241.9	4.62	1117.58	241.9	4.57	1105.48		12.1	-12.1	[调价]
38	011402001002	天棚吊顶拆除1.吊顶形式:原吊顶拆除 2.面层材料品种、规格:金属龙骨，矿棉板面层 3.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	102.49	13.02	1334.42	102.49	11.98	1227.83		106.59	-106.59	[调价]
		分部小计(拆除工程)				2452			2333.31		118.69	-118.69	

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
		新做工程											
39	011303003013	墙裙面层1.施工部位:墙裙 2.面层材料品种、规格:1.2米高覆膜金属复合板 3.防火等级A级	m2	83.06	214.09	17782.32	83.06	214.09	17782.32				
40	011301003002	墙裙基层1.施工部位:墙裙 2.底层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚粉刷石膏+网格布 3.面层厚度、材料种类及强度等级:2遍耐水腻子	m2	83.06	44.95	3733.55	83.06	44.95	3733.55				
41	011604002011	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	10.32	48.23	497.73	10.32	48.23	497.73				
42	011303003014	10厘厚PVC板表面覆膜1.施工部位:10厘厚PVC板表面覆膜 2.基层材料种类、规格:10mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:PVC覆膜	m2	4.32	256.49	1108.04	4.32	256.49	1108.04				
43	011702002003	装饰线条安装1.施工部位:实木线条 2.线条材料品种、规格、颜色:定制	m	14.94	41.93	626.43	14.94	41.93	626.43				
44	011303003016	墙、柱饰面新做1.施工部位:磁吸烤漆玻璃 2.安装方式:粘贴 3.龙骨材料种类、规格、中距:金属龙骨 4.基层材料种类、规格:1.0mm厚镀锌钢板 5.面层材料品种、规格:8mm厚超白烤漆玻璃	m2	2.14	637.93	1365.17	1.31	637.94	835.7		529.47	-529.47	[调量,调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
45	011303003017	油画布高精喷1.施工部位:内墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.面层材料品种、规格:油画布高精喷	m2	9.11	284.96	2595.99	9.11	284.96	2595.99				
46	011303003018	木饰面1.施工部位:内墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:18mm厚木饰面	m2	20.72	700.38	14511.87	20.72	700.38	14511.87				
47	011303003019	5厘厚亚克力板表面丝网印刷1.施工部位:5厘厚亚克力板表面丝网印刷 2.基层材料种类、规格:10mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:5厘厚亚克力板表面丝网印刷	m2	4.32	381.28	1647.13	4.32	381.28	1647.13				
48	011704004006	5厘厚亚克力板表面丝网印刷1.配件名称:5厘厚亚克力板表面丝网印刷	套	150	587.87	88180.5	150	587.87	88180.5				
49	011303003015	定制3mm铁板氟碳喷涂1.面层材料品种、规格:10厚定制3mm铁板氟碳喷涂	m2	1.34	466.05	624.51	1.34	466.05	624.51				
50	011508003002	门窗套制安1.面层材料材质、品种、规格:镀色不锈钢垭口 2.基层材料种类、做法:阻燃板基层	m2	13.09	686.3	8983.67	5.71	686.3	3918.77		5064.9	-5064.9	[调量]
51	011605002002	壁纸(布)裱糊1.施工部位:壁纸墙面 2.基层类型:腻子三遍 3.面层材料品种、规格、颜色:定制壁纸图案	m2	15.5	201.42	3122.01	15.5	201.42	3122.01				
52	011303003020	手绘1.施工部位:手绘墙面 2.基层材料种类、规格:6mm厚石膏打底+6mm厚石膏找平+腻子三遍+白色涂料 3.面层材料品种、规格:手工彩绘	m2	24	484.5	11628	24	484.5	11628				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
53	011701002009	柜类安装1.柜类名称:定制柜 2.柜类规格:8160*2620 3.安装方式:落地	个	1	33832.85	33832.85	1	33832.85	33832.85				
54	011704004005	亚克力广告字[项目特征] 1.配件名称:亚克力广告字 [工作内容] 1.配件安装	套	10	587.87	5878.7	10	587.87	5878.7				
55	011704004007	仿生毛皮标本1.配件名称:仿生毛皮标本	套	17	1732.54	29453.18	17	1732.54	29453.18				
56	011704004008	仿生绿植1.配件名称:仿生绿植	套	6	2877.22	17263.32	5	2877.22	14386.1		2877.22	-2877.22	[调量]
57	011704004009	直径100mm仿真绿叶树 高度3m1.配件名称:直径100mm仿真绿叶树 高度3m	套	1	13179.29	13179.29	1	13179.29	13179.29				
58	011205007002	金属踢脚线新做1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:铝合金踢脚线	m	34.11	56.88	1940.18	34.11	56.88	1940.18				
59	011402006002	格栅吊顶新做1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:木纹转印铝方通间距100	m2	17.28	320.66	5541	17.28	320.66	5541				
60	011402003003	平面吊顶天棚新做1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:T形铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉吸音板	m2	34.18	98.23	3357.5	34.18	98.23	3357.5				
61	011402003004	平面吊顶天棚新做1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U形轻钢钢龙骨 2.面层材料品种、规格:双层石膏板吊顶	m2	39.19	144.81	5675.1	39.19	144.81	5675.1				
62	011604002012	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	49.73	38.76	1927.53	39.19	35.07	1374.39		553.14	-553.14	[调量,调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
63	920211012002	装饰灯安装1.名称:LED平板灯 2.型号:200*900 3.安装高度:嵌入式安装	套	32	247	7904	32	236.58	7570.56		333.44	-333.44	[调价]
		分部小计(新做工程)				282359.57			273001.4		9358.17	-9358.17	
		生物实验室											
		拆除工程											
64	911604001010	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	139.22	4.62	643.2	139.22	4.57	636.24		6.96	-6.96	[调价]
65	911604001011	清理涂料层1.施工部位:原天棚底面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	90.22	5.04	454.71	90.22	4.98	449.3		5.41	-5.41	[调价]
		分部小计(拆除工程)				1097.91			1085.54		12.37	-12.37	
		新做工程											
66	911604002013	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	139.22	48.23	6714.58	139.22	48.23	6714.58				
67	911604002014	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	90.22	38.76	3496.93	90.22	35.07	3164.02		332.91	-332.91	[调价]
		分部小计(新做工程)				10211.51			9878.6		332.91	-332.91	
		化学实验室											
		拆除工程											

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
68	011604001012	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	139.22	4.62	643.2	139.22	4.57	636.24		6.96	-6.96	[调价]
69	011604001013	清理涂料层1.施工部位:原天棚底面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	90.22	5.04	454.71	90.22	4.98	449.3		5.41	-5.41	[调价]
70	011204006001	防静电活动地板拆除1.面层材料品种、规格:原防静电地板拆除 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	90.22	19.71	1778.24	90.22	17.75	1601.41		176.83	-176.83	[调价]
		分部小计(拆除工程)				2876.15			2686.95		189.2	-189.2	
		新做工程											
71	011604002015	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	139.22	48.23	6714.58	139.22	48.23	6714.58				
72	011604002016	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	90.22	38.76	3496.93	90.22	35.07	3164.02		332.91	-332.91	[调价]
73	011204008001	防静电活动地板安装1.支架高度、材料种类:300 2.面层材料品种、规格:瓷砖面防静电地板	m2	90.22	224.65	20267.92	90.22	224.65	20267.92				
		分部小计(新做工程)				30479.43			30146.52		332.91	-332.91	
		办公室、准备室及药品室											
		拆除工程											

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
74	911604001014	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	258.56	4.62	1194.55	258.56	4.57	1181.62		12.93	-12.93	[调价]
75	911604001015	清理涂料层1.施工部位:原天棚底面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	73.63	5.04	371.1	73.63	4.98	366.68		4.42	-4.42	[调价]
76	920604005001	洗脸盆拆除1.名称:洗脸盆拆除	套	2	31.07	62.14	2	30.65	61.3		0.84	-0.84	[调价]
		分部小计(拆除工程)				1627.79			1609.6		18.19	-18.19	
		新做工程											
77	911604002017	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	258.56	48.23	12470.35	258.56	48.23	12470.35				
78	911604002018	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	73.63	38.76	2853.9	73.63	35.07	2582.2		271.7	-271.7	[调价]
79	920604006001	洗脸盆安装1.名称:新做洗脸盆	套	2	1511.9	3023.8	2	1212.1	2424.2		599.6	-599.6	[调价]
		分部小计(新做工程)				18348.05			17476.75		871.3	-871.3	
		2层											
		走廊											
		拆除工程											
80	911604001023	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	241.9	4.62	1117.58	138.88	4.57	634.68		482.9	-482.9	[调量,调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
81	011402001004	天棚吊顶拆除1.吊顶形式:原吊顶拆除 2.面层材料品种、规格:金属龙骨，矿棉板面层 3.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	102.49	13.02	1334.42	66.34	11.98	794.75		539.67	-539.67	[调量,调价]
		分部小计(拆除工程)				2452			1429.43		1022.57	-1022.57	
		新做工程											
82	011303003029	墙裙面层1.施工部位:墙裙 2.面层材料品种、规格:1.2米高覆膜金属复合板 3.防火等级A级	m2	83.06	214.09	17782.32	83.06	214.09	17782.32				
83	011301003004	墙裙基层1.施工部位:墙裙 2.底层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚粉刷石膏+网格布 3.面层厚度、材料种类及强度等级:2遍耐水腻子	m2	83.06	44.95	3733.55	83.06	44.95	3733.55				
84	011604002027	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	158.84	48.23	7660.85	30.09	48.23	1451.24		6209.61	-6209.61	[调量]
85	011303003030	10厘厚PVC板表面覆膜1.施工部位:10厘厚PVC板表面覆膜 2.基层材料种类、规格:10mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:PVC覆膜	m2	4.32	256.49	1108.04	4.32	256.49	1108.04				
86	011702002005	装饰线条安装1.施工部位:实木线条 2.线条材料品种、规格、颜色:定制	m	14.94	41.93	626.43	14.94	41.93	626.43				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
87	011303003031	墙、柱饰面新做1.施工部位:磁吸烤漆玻璃 2.安装方式:粘贴 3.龙骨材料种类、规格、中距:金属龙骨 4.基层材料种类、规格:1.0mm厚镀锌钢板 5.面层材料品种、规格:8mm厚超白烤漆玻璃	m2	3.96	637.93	2526.2	1.88	637.93	1199.31		1326.89	-1326.89	[调量]
88	011303003035	定制3mm铁板氟碳喷涂1.面层材料品种、规格:10厚定制3mm铁板氟碳喷涂	m2	2.33	466.05	1085.9	2.33	466.05	1085.9				
89	011508003004	门窗套制安1.面层材料材质、品种、规格:镀色不锈钢垭口 2.基层材料种类、做法:阻燃板基层	m2	13.09	686.3	8983.67	5.71	686.3	3918.77		5064.9	-5064.9	[调量]
90	011704004016	亚克力广告字[项目特征] 1.配件名称:亚克力广告字 [工作内容] 1.配件安装	套	15	587.87	8818.05	15	587.87	8818.05				
91	011205007004	金属踢脚线新做1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:铝合金踢脚线	m	69.22	56.88	3937.23	52.83	56.88	3004.97		932.26	-932.26	[调量]
92	011402006004	格栅吊顶新做1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:木纹转印铝方通间距100	m2	17.28	320.66	5541	17.28	320.66	5541				
93	011402003007	平面吊顶天棚新做1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:T形铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉吸音板	m2	29.86	98.23	2933.15	29.86	98.23	2933.15				
94	011402003008	平面吊顶天棚新做1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U形轻钢钢龙骨 2.面层材料品种、规格:双层石膏板吊顶	m2	10.54	144.81	1526.3	10.54	144.81	1526.3				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
95	911604002028	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	10.54	38.76	408.53	10.54	35.07	369.64		38.89	-38.89	[调价]
96	920211012004	装饰灯安装1.名称:LED平板灯 2.型号:200*900 3.安装高度:嵌入式安装	套	24	247	5928	24	236.58	5677.92		250.08	-250.08	[调价]
		分部小计(新做工程)				72599.22			58776.59		13822.63	-13822.63	
		2个物理实验室											
		拆除工程											
97	911604001017	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	274.61	4.62	1268.7	255.16	4.57	1166.08		102.62	-102.62	[调量,调价]
98	911604001018	清理涂料层1.施工部位:原天棚底面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	177.9	5.04	896.62	177.9	4.98	885.94		10.68	-10.68	[调价]
		分部小计(拆除工程)				2165.32			2052.02		113.3	-113.3	
		新做工程											
99	911604002021	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	274.61	48.23	13244.44	255.16	48.23	12306.37		938.07	-938.07	[调量]
100	911604002022	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	177.9	38.76	6895.4	177.9	35.07	6238.95		656.45	-656.45	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
		分部小计(新做工程)				20139.84			18545.32		1594.52	-1594.52	
		办公室、准备室											
		拆除工程											
101	911604001021	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	315.92	4.62	1459.55	266.31	4.57	1217.04		242.51	-242.51	[调量,调价]
102	911604001022	清理涂料层1.施工部位:原天棚底面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	104.26	5.04	525.47	104.26	4.98	519.21		6.26	-6.26	[调价]
103	920604005002	洗脸盆拆除1.名称:洗脸盆拆除	套	4	31.07	124.28	4	30.65	122.6		1.68	-1.68	[调价]
		分部小计(拆除工程)				2109.3			1858.85		250.45	-250.45	
		新做工程											
104	911604002025	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	315.92	48.23	15236.82	266.31	48.23	12844.13		2392.69	-2392.69	[调量]
105	911604002026	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	73.63	38.76	2853.9	73.63	35.07	2582.2		271.7	-271.7	[调价]
106	920604006002	洗脸盆安装1.名称:新做洗脸盆	套	4	1511.9	6047.6	4	1212.1	4848.4		1199.2	-1199.2	[调价]
		分部小计(新做工程)				24138.32			20274.73		3863.59	-3863.59	
		男女卫生间											
		拆除工程											

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
107	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除1.拆除部位:原墙砖及墙砖粘接层 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	70.53	52.74	3719.75	70.53	50.48	3560.35		159.4	-159.4	[调价]
108	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除1.面层材料品种、规格:原卫生间地砖及地砖粘结层 2.渣土人工装袋、外运15km	m2	23.37	36.28	847.86	23.37	34.17	798.55		49.31	-49.31	[调价]
109	911402001005	天棚吊顶拆除1.吊顶形式:原铝方板、铝扣板吊顶拆除 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	23.37	18.9	441.69	23.37	16.94	395.89		45.8	-45.8	[调价]
110	920604014001	大便器拆除1.名称:蹲便器拆除 2.运至指定地点、清理现场等	套	4	60.01	240.04	4	59.16	236.64		3.4	-3.4	[调价]
111	920604005003	洗脸盆拆除1.名称:洗脸盆拆除	套	2	31.07	62.14	2	30.65	61.3		0.84	-0.84	[调价]
112	920604016001	小便器拆除1.名称:小便器拆除 2.运至指定地点、清理现场等	套	2	14.57	29.14	2	14.37	28.74		0.4	-0.4	[调价]
		分部小计(拆除工程)				5340.62			5081.47		259.15	-259.15	
		新做工程											
113	911202003001	块料楼地面新做600*600*10防滑地砖 1.5-10厚铺地砖，DTG砂浆擦缝（或勾缝剂勾缝）； 2.5厚DTA砂浆粘结层; 3.20厚DS砂浆找平层; 4.防水层（另行组价）； 5.最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡,随打随抹平四周及管根部位用DS砂浆抹小八字角;	m2	23.37	266.45	6226.94	23.37	242.8	5674.24		552.7	-552.7	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
114	911302005001	块料墙、柱面新做300*600*10墙砖墙面 内墙10D-f2（选用图集19BJ1-1） 1.DTG砂浆勾缝; 2.粘贴5-10厚陶瓷墙砖 3.4厚DTA砂浆粘结; 4.防水层（另行组价） 5.9厚DP砂浆打底压实抹平;	m2	70.53	201.78	14231.54	70.53	191.22	13486.75		744.79	-744.79	[调价]
115	911402003009	平面吊顶天棚新做600*600铝合金方板吊顶 棚20A（选用图集19BJ1-1） 1.现浇钢筋混凝土板底预留 Φ10 钢筋吊环(勾),双向中距≤ 1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 2.Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200 ,吊杆上部与板底固定; 3.U型轻钢主龙骨CB30X12 ,中距≤1200 ,找平后与钢筋吊杆固定; 4.T型轻钢次龙骨CB23*32，中距600（或500） 5.T型轻钢龙骨横撑CB23*26，中距600（或500、1200） 6.300*300铝合金方板,嵌入安装;	m2	23.37	249.03	5819.83	23.37	249.03	5819.83				
116	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	23.37	45.47	1062.63	23.37	45.47	1062.63				
117	910903005001	墙面涂膜防水层新做1.防水膜品种:1.5 厚聚合物水泥基防水涂料	m2	35.27	50.63	1785.72	21.02	50.63	1064.24		721.48	-721.48	[调量]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
118	920604006003	洗脸盆安装1.名称:洗手盆 2.组装方式:台盆 3.附件配置:包含感应式水嘴及进水软管角阀，下水存水弯等附件 4.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	套	2	1498.06	2996.12	2	1198.27	2396.54		599.58	-599.58	[调价]
119	920604015001	大便器安装1.名称:蹲便器（脚踏式自闭冲洗阀） 2.附件配置:含脚踏式自闭冲洗阀及存水弯等成套下水口附件 3.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	套	4	817.97	3271.88	4	817.97	3271.88				
120	920604017001	小便器安装1.名称:自动感应式小便器 2.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	套	2	1301.21	2602.42	2	1301.21	2602.42				
121	920604010001	拖布池安装1.名称:拖布池 2.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	套	2	651.39	1302.78	2	651.39	1302.78				
122	920604022001	地漏安装1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 4.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	个	2	58.21	116.42	2	58.21	116.42				
123	920211012007	装饰灯安装1.名称:LED平板灯 2.型号:200*900 3.安装高度:嵌入式安装	套	8	247	1976	8	236.58	1892.64		83.36	-83.36	[调价]
		分部小计(新做工程)				41392.28			38690.37		2701.91	-2701.91	
		3层											
		走廊											

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
		拆除工程											
124	011604001028	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	241.9	4.62	1117.58	144.48	4.57	660.27		457.31	-457.31	[调量,调价]
125	011402001007	天棚吊顶拆除1.吊顶形式:原吊顶拆除 2.面层材料品种、规格:金属龙骨，矿棉板面层 3.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	102.49	13.02	1334.42	66.34	11.98	794.75		539.67	-539.67	[调量,调价]
		分部小计(拆除工程)				2452			1455.02		996.98	-996.98	
		新做工程											
126	011303003036	墙裙面层1.施工部位:墙裙 2.面层材料品种、规格:1.2米高覆膜金属复合板 3.防火等级A级	m2	83.06	214.09	17782.32	83.06	214.09	17782.32				
127	011301003005	墙裙基层1.施工部位:墙裙 2.底层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚粉刷石膏+网格布 3.面层厚度、材料种类及强度等级:2遍耐水腻子	m2	83.06	44.95	3733.55	83.06	44.95	3733.55				
128	011604002033	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	158.84	48.23	7660.85	61.42	48.23	2962.29		4698.56	-4698.56	[调量]
129	011303003040	油画布高精喷1.施工部位:内墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.面层材料品种、规格:油画布高精喷	m2	6.14	284.96	1749.65	6.14	284.96	1749.65				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
130	011303003037	10厘厚PVC板表面覆膜1.施工部位:10厘厚PVC板表面覆膜 2.基层材料种类、规格:10mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:PVC覆膜	m2	4.32	256.49	1108.04	4.32	256.49	1108.04				
131	011303003041	木饰面1.施工部位:内墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:18mm厚木饰面	m2	11.54	700.38	8082.39	11.54	700.38	8082.39				
132	011702002006	装饰线条安装1.施工部位:实木线条 2.线条材料品种、规格、颜色:定制	m	14.94	41.93	626.43	14.94	41.93	626.43				
133	011303003038	墙、柱饰面新做1.施工部位:磁吸烤漆玻璃 2.安装方式:粘贴 3.龙骨材料种类、规格、中距:金属龙骨 4.基层材料种类、规格:1.0mm厚镀锌钢板 5.面层材料品种、规格:8mm厚超白烤漆玻璃	m2	3.96	637.93	2526.2	1.8	637.93	1148.27		1377.93	-1377.93	[调量]
134	011303003039	定制3mm铁板氟碳喷涂1.面层材料品种、规格:10厚定制3mm铁板氟碳喷涂	m2	2.33	466.05	1085.9					1085.9	-1085.9	[减项]
135	011508003005	门窗套制安1.面层材料材质、品种、规格:镀色不锈钢垭口 2.基层材料种类、做法:阻燃板基层	m2	13.09	686.3	8983.67	5.71	686.3	3918.77		5064.9	-5064.9	[调量]
136	011704004017	亚克力广告字[项目特征] 1.配件名称:亚克力广告字 [工作内容] 1.配件安装	套	21	587.87	12345.27	21	587.87	12345.27				
137	011205007005	金属踢脚线新做1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:铝合金踢脚线	m	69.22	56.88	3937.23	54.83	56.88	3118.73		818.5	-818.5	[调量]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
138	911402006005	格栅吊顶新做1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:木纹转印铝方通间距100	m2	17.28	320.66	5541	17.28	320.66	5541				
139	911402003011	平面吊顶天棚新做1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:T形铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉吸音板	m2	29.86	98.23	2933.15	29.86	98.23	2933.15				
140	911402003012	平面吊顶天棚新做1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U形轻钢钢龙骨 2.面层材料品种、规格:双层石膏板吊顶	m2	10.54	144.81	1526.3	10.54	144.81	1526.3				
141	911604002034	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	10.54	38.76	408.53	10.54	35.07	369.64		38.89	-38.89	[调价]
142	920211012005	装饰灯安装1.名称:LED平板灯 2.型号:200*900 3.安装高度:嵌入式安装	套	24	247	5928	24	236.58	5677.92		250.08	-250.08	[调价]
		分部小计(新做工程)				85958.48			72623.72		13334.76	-13334.76	
		2个计算机教室											
		拆除工程											
143	911604001024	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	296.15	4.62	1368.21	257.04	4.57	1174.67		193.54	-193.54	[调量,调价]
144	911604001025	清理涂料层1.施工部位:原天棚底面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	207.99	5.04	1048.27	207.99	4.98	1035.79		12.48	-12.48	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
145	911204006002	防静电活动地板拆除1.面层材料品种、规格:原防静电地板拆除 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	207.99	19.72	4101.56	207.99	17.77	3695.98		405.58	-405.58	[调价]
		分部小计(拆除工程)				6518.04			5906.44		611.6	-611.6	
		新做工程											
146	911604002029	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	296.15	48.23	14283.31	257.04	48.23	12397.04		1886.27	-1886.27	[调量]
147	911604002030	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	207.99	38.76	8061.69	207.99	35.07	7294.21		767.48	-767.48	[调价]
148	911204008002	防静电活动地板安装1.支架高度、材料种类:300 2.面层材料品种、规格:瓷砖面防静电地板	m2	207.99	224.65	46724.95	207.99	224.65	46724.95				
		分部小计(新做工程)				69069.95			66416.2		2653.75	-2653.75	
		准备室、办公室及网络机房											
		拆除工程											
149	911604001026	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	231.68	4.62	1070.36	193.76	4.57	885.48		184.88	-184.88	[调量,调价]
150	911604001027	清理涂料层1.施工部位:原天棚底面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	75.64	5.04	381.23	75.64	4.98	376.69		4.54	-4.54	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
151	920604005004	洗脸盆拆除1.名称:洗脸盆拆除	套	4	31.07	124.28					124.28	-124.28	[减项]
		分部小计(拆除工程)				1575.87			1262.17		313.7	-313.7	
		新做工程											
152	911604002031	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	231.68	48.23	11173.93	193.76	48.23	9345.04		1828.89	-1828.89	[调量]
153	911604002032	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	75.6	38.76	2930.26	75.6	35.07	2651.29		278.97	-278.97	[调价]
		分部小计(新做工程)				14104.19			11996.33		2107.86	-2107.86	
		男女卫生间											
		拆除工程											
154	911302001002	块料(石材)墙、柱面拆除1.拆除部位:原墙砖及墙砖粘接层 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	70.53	52.74	3719.75	70.53	50.48	3560.35		159.4	-159.4	[调价]
155	911202001002	块料、石材面层楼地面拆除1.面层材料品种、规格:原卫生间地砖及地砖粘结层 2.渣土人工装袋、外运15km	m2	23.37	36.28	847.86	23.37	34.17	798.55		49.31	-49.31	[调价]
156	911402001006	天棚吊顶拆除1.吊顶形式:原铝方板、铝扣板吊顶拆除 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	23.37	18.9	441.69	23.37	16.94	395.89		45.8	-45.8	[调价]
157	920604014002	大便器拆除1.名称:蹲便器拆除 2.运至指定地点、清理现场等	套	4	60.01	240.04	4	59.16	236.64		3.4	-3.4	[调价]
158	920604005005	洗脸盆拆除1.名称:洗脸盆拆除	套	2	31.07	62.14	2	30.65	61.3		0.84	-0.84	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
159	920604016002	小便器拆除1.名称:小便器拆除 2.运至指定地点、清理现场等	套	2	14.57	29.14	2	14.37	28.74		0.4	-0.4	[调价]
		分部小计(拆除工程)				5340.62			5081.47		259.15	-259.15	
		新做工程											
160	911202003002	块料楼地面新做600*600*10防滑地砖 1.5-10厚铺地砖，DTG砂浆擦缝（或勾缝剂勾缝）； 2.5厚DTA砂浆粘结层; 3.20厚DS砂浆找平层; 4.防水层（另行组价）； 5.最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡,随打随抹平四周及管根部位用DS砂浆抹小八字角;	m2	23.37	266.45	6226.94	23.37	242.8	5674.24		552.7	-552.7	[调价]
161	911302005002	块料墙、柱面新做300*600*10墙砖墙面 内墙10D-f2（选用图集19BJ1-1） 1.DTG砂浆勾缝; 2.粘贴5-10厚陶瓷墙砖 3.4厚DTA砂浆粘结; 4.防水层（另行组价） 5.9厚DP砂浆打底压实抹平;	m2	70.53	201.78	14231.54	70.53	191.22	13486.75		744.79	-744.79	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
162	911402003010	平面吊顶天棚新做600*600铝合金方板吊顶 棚20A（选用图集19BJ1-1） 1.现浇钢筋混凝土板底预留 Φ10 钢筋吊环(勾),双向中距≤ 1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 2.Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200 ,吊杆上部与板底固定; 3.U型轻钢主龙骨CB30X12 ,中距≤1200 ,找平后与钢筋吊杆固定; 4.T型轻钢次龙骨CB23*32，中距600（或500） 5.T型轻钢龙骨横撑CB23*26，中距600（或500、1200） 6.300*300铝合金方板,嵌入安装;	m2	23.37	249.03	5819.83	23.37	249.03	5819.83				
163	910903011002	楼(地)面涂膜防水层新做1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	23.37	45.47	1062.63	23.37	45.47	1062.63				
164	910903005002	墙面涂膜防水层新做1.防水膜品种:1.5 厚聚合物水泥基防水涂料	m2	35.27	50.63	1785.72	21.02	50.63	1064.24		721.48	-721.48	[调量]
165	920604006004	洗脸盆安装1.名称:洗手盆 2.组装方式:台盆 3.附件配置:包含感应式水嘴及进水软管角阀，下水存水弯等附件 4.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	套	2	1498.06	2996.12	2	1198.27	2396.54		599.58	-599.58	[调价]
166	920604015002	大便器安装1.名称:蹲便器（脚踏式自闭冲洗阀） 2.附件配置:含脚踏式自闭冲洗阀及存水弯等成套下水口附件 3.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	套	4	817.97	3271.88	4	817.97	3271.88				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
167	920604017002	小便器安装1.名称:自动感应式小便器 2.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	套	2	1301.21	2602.42	2	1301.21	2602.42				
168	920604010002	拖布池安装1.名称:拖布池 2.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	套	2	651.39	1302.78	2	651.39	1302.78				
169	920604022002	地漏安装1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 4.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	个	2	58.21	116.42	2	58.21	116.42				
170	920211012008	装饰灯安装1.名称:LED平板灯 2.型号:200*900 3.安装高度:嵌入式安装	套	8	247	1976	8	236.58	1892.64		83.36	-83.36	[调价]
		分部小计(新做工程)				41392.28			38690.37		2701.91	-2701.91	
		4层											
		阶梯教室											
		拆除工程											
171	911402001009	天棚吊顶拆除1.吊顶形式:原铝方板、铝扣板吊顶拆除 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	314.85	18.88	5944.37	314.85	16.94	5333.56		610.81	-610.81	[调价]
172	911705001001	暖气罩拆除1.暖气罩规格、材质:暖气罩拆除 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	29.43	16.99	500.02	29.43	15.05	442.92		57.1	-57.1	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
173	911204003001	竹、木(复合)地板拆除1.地台拆除 2.龙骨材料种类、规格:木龙骨 3.基层材料种类、规格:大芯板 4.面层材料品种、规格:木地板 5.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	32.76	20.16	660.44	32.76	18.19	595.9		64.54	-64.54	[调价]
		分部小计(拆除工程)				7104.83			6372.38		732.45	-732.45	
		新做工程											
174	911402004001	跌级吊顶天棚新做1.吊顶形式、吊杆规格、高度:4.0米 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:双层石膏板造型	m2	314.85	285.89	90012.47	314.85	285.89	90012.47				
175	911404003001	天棚开孔洞1.开灯孔 2.面层材料种类、规格:石膏板吊顶	个	102	100.6	10261.2	102	100.6	10261.2				
176	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装1.名称:圆形筒灯 2.规格:Φ100MM,15W 3.安装形式:嵌入式安装 4.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	套	102	113.68	11595.36	102	113.68	11595.36				
177	911404002001	灯带(槽)新做1.名称:LED灯带 2.规格:4000K 3.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	m	100.8	39.7	4001.76	100.8	39.7	4001.76				
178	911203003001	橡胶楼地面新做1.讲台 2.40*4型钢龙骨 3.阻燃板基层 4.橡胶地面面层	m2	32.76	476.09	15596.71	32.76	476.09	15596.71				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
179	011705002001	暖气罩新做造型暖气柜 1.5厚覆膜金属复合板（木纹） 2.木饰面 3.白色铝合金百叶 4.40*40*3镀锌角钢，40*20*2镀锌方钢调平	m2	29.43	744.11	21899.16	29.43	744.11	21899.16				
		分部小计(新做工程)				153366.66			153366.66				
		楼梯间											
		拆除工程											
180	011604001029	清理涂料层1.施工部位:原墙面粉刷层 2.基层类型:拆除腻子涂料层 3.渣土人工装袋、外运15km	m2	442.59	4.62	2044.77	442.59	4.57	2022.64		22.13	-22.13	[调价]
181	011402001010	天棚吊顶拆除1.吊顶形式:原吊顶拆除 2.面层材料品种、规格:金属龙骨，矿棉板面层 3.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	23.5	13.04	306.44	23.5	12	282		24.44	-24.44	[调价]
182	011206001001	楼梯面层拆除1.面层材料品种、规格:原楼梯地砖面层拆除 2.渣土人工装袋、外运15km	m2	161.78	20.63	3337.52	161.78	19.53	3159.56		177.96	-177.96	[调价]
183	011205001001	踢脚线拆除1.原地砖踢脚线拆除 2.踢脚线高度:10cm 3.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m	147.53	1.84	271.46	147.53	1.72	253.75		17.71	-17.71	[调价]
		分部小计(拆除工程)				5960.19			5717.95		242.24	-242.24	
		新做工程											
184	011303003042	墙裙面层1.施工部位:墙裙 2.面层材料品种、规格:1.2米高覆膜金属复合板 3.防火等级A级	m2	125.04	214.09	26769.81	125.04	214.09	26769.81				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
185	911301003006	墙裙基层1.施工部位:墙裙 2.底层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚粉刷石膏+网格布 3.面层厚度、材料种类及强度等级:2遍耐水腻子	m2	125.04	44.95	5620.55	125.04	44.95	5620.55				
186	911604002035	喷刷涂料新做1.施工部位:墙面 2.基层类型:3遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	254.34	48.23	12266.82	254.34	48.23	12266.82				
187	911402003013	平面吊顶天棚新做1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:T形铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉吸音板	m2	16.2	98.23	1591.33	16.2	98.23	1591.33				
188	911402003014	平面吊顶天棚新做1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U形轻钢钢龙骨 2.面层材料品种、规格:双层石膏板吊顶	m2	5.44	144.81	787.77	5.44	144.81	787.77				
189	911604002036	喷刷涂料新做1.施工部位:天棚 2.基层类型:2遍耐水腻子+网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍白色乳胶漆	m2	5.44	38.76	210.85	5.44	35.07	190.78		20.07	-20.07	[调价]
190	920211012006	装饰灯安装1.名称:LED平板灯 2.型号:200*900 3.安装高度:嵌入式安装	套	12	247	2964	12	236.58	2838.96		125.04	-125.04	[调价]
191	911701002010	柜类安装1.柜类名称:定制柜 2.柜类规格:2720*1730 3.安装方式:落地	个	2	8272.26	16544.52	2	8272.26	16544.52				
192	911303003043	10厘厚PVC板表面覆膜1.施工部位:10厘厚PVC板表面覆膜 2.基层材料种类、规格:10mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:PVC覆膜	m2	0.96	256.48	246.22	0.96	256.48	246.22				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
193	011704004018	车贴高精喷1.配件名称:车贴高精喷 2.配件品种、规格、颜色:车贴高精喷	套	4	663.84	2655.36	4	663.84	2655.36				
194	011303003044	2mm厚氟碳喷漆不锈钢板1.施工部位:2mm厚氟碳喷漆不锈钢板 2.龙骨材料种类、规格、中距:20*20方管 3.面层材料品种、规格:2mm厚氟碳喷漆不锈钢板	m2	9.8	592.45	5806.01	9.8	592.45	5806.01				
195	011202004001	石材楼地面新做1.楼梯 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:3cm厚粘接砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:芝麻灰石材	m2	161.78	627.36	101494.3	136.5	627.36	85634.64		15859.66	-15859.66	[调量]
196	011205004001	块料、石材踢脚线新做1.面层材料品种、规格:石材踢脚线新做	m	147.53	61.36	9052.44	127.51	61.36	7824.01		1228.43	-1228.43	[调量]
		分部小计(新做工程)				186009.98			168776.78		17233.2	-17233.2	
		合计				1408863.24			1322219.5		86643.74	-86643.74	

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
一		人工												
1	RGFTZ	人工费调整		元	1	3.1485	1	3.15	3.1485	1	3.15			
2	00010501	综合用工二类		工日			190		48.192	195	9397.44	5	9397.44	[增项]
3	00010501@1	综合用工二类		工日		10.817	195	2109.32	7.9384	195	1547.99		-561.33	
4	00010502	综合用工二类		工日		80.9528	195	15785.8	74.1654	195	14462.25		-1323.55	
5	00010503	综合用工二类		工日		99.1958	195	19343.18	90.0758	195	17564.78		-1778.4	
6	00010701	综合用工三类		工日		7.7188	180	1389.38	7.4992	177.5	1331.11	-2.5	-58.27	[调价]
7	00010707	综合用工三类		工日		220.8026	180	39744.47	208.2216	177.5	36959.33	-2.5	-2785.14	[调价]
8	00010302	综合用工一类		工日		1004.7814	225	226075.82	936.1073	225	210624.14		-15451.68	
		人工小计						304451.12			291890.19		-12560.93	
二		材料												
1	09051108@2	1.2米高覆膜金属复合板	防火等级A级	m2		453.3957	141.59	64197.66	453.3957	141.59	64197.66			
2	0905010201@2	10厚定制3mm铁板氟碳喷涂	δ10mm	m2		6.3085	344.64	2174.14	4.061	344.64	1399.57		-774.57	
3	0905010201@4	2mm厚氟碳喷漆不锈钢板		m2		9.4531	247.79	2342.36	9.4531	247.79	2342.36			
4	0911010001@1	5mm厚覆膜金属复合板	δ5mm	m2		30.3129	79.65	2414.3	30.3129	79.65	2414.3			
5	1111000101@1	70系断桥隔热铝合金平开上悬窗，钢化玻		m2		38.9616	686.82	26759.61	38.9616	686.82	26759.61			

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 2 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
6	13010045	KF80腻子		kg		0.7168	0.75	0.54	0.7168	0.75	0.54			
7	1809001401	PVC-U止水翼环	50	个		6.06	1.62	9.82	6.06	1.62	9.82			
8	18090014001@1	PVC-U止水翼环	50	个		12.12	1.62	19.63	12.12	1.62	19.63			
9	1809001402	PVC-U止水翼环	100	个		8.08	4.59	37.09	8.08	4.59	37.09			
10	09090000001@1	PVC装饰板	δ10mm	m2		20.454	70.8	1448.06	20.454	70.8	1448.06			
11	0163000001	T型钢	25mm×25mm	kg					9.9744	3.17	31.62	3.17	31.62	[增项]
12	1007000002	T型烤漆龙骨	TB24×28	m		141.8494	4.23	600.02	141.8494	4.23	600.02			
13	1007000003	T型烤漆龙骨	TB24×38	m		255.4969	4.23	1080.75	255.4969	4.23	1080.75			
14	1809002702	UPVC大便器连接件	De110	个		8.04	15.67	125.99	8.04	15.67	125.99			
15	1825005501	UPVC管箍	50	个		4.04	1.07	4.32	4.04	1.07	4.32			
16	1001000303	U型轻钢龙骨	CB50×20	m		1894.5115	3.32	6289.78	1894.5115	3.32	6289.78			
17	1001000304	U型轻钢龙骨	CB60×27	m		200.8184	7.65	1536.26	200.8184	7.65	1536.26			
18	1001000306	U型轻钢龙骨	CS60×27	m		213.696	7.54	1611.27	213.696	7.54	1611.27			

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 3 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
19	1013000302	U型轻钢龙骨插挂件	CB50-3	个		2044.5275	0.36	727.85	2044.5275	0.36	727.85			
20	1013000303	U型轻钢龙骨插挂件	CB60-3	个		317.3366	0.5	158.03	317.3366	0.5	158.03			
21	1013000308	U型轻钢龙骨吊件	CS60-1	个		178.0834	1.91	340.14	178.0834	1.91	340.14			
22	1013000322	U型轻钢龙骨吊件	CB50-1P	个		1466.767	0.71	1041.4	1466.767	0.71	1041.4			
23	1013000324	U型轻钢龙骨吊件	CB60-1P	个		125.8896	0.75	93.91	125.8896	0.75	93.91			
24	1013000310	U型轻钢龙骨挂件	CB50-2	个		178.0834	0.79	140.69	178.0834	0.79	140.69			
25	1013000313	U型轻钢龙骨连接件	CB50-L	个		275.0273	0.34	92.68	275.0273	0.34	92.68			
26	1013000314	U型轻钢龙骨连接件	CB60-L	个		23.6084	0.67	15.91	23.6084	0.67	15.91			
27	05030007	板方材		m3		2.9669	2135.03	6334.42	2.9669	2135.03	6334.42			
28	06010003	半隐框玻璃		m2		50.4	484.96	24441.78		211.72		-273.24	-24441.78	[减项]
29	1001000503	边龙骨	TL23×23	m		98.9098	5.34	528.18	98.9098	5.34	528.18			
30	0113000103	扁钢	100mm×10mm	kg					36.8928	3.25	119.9	3.25	119.9	[增项]
31	0113000104	扁钢	5mm	kg					191.832	3.26	625.37	3.26	625.37	[增项]

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 4 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
32	0413000901@1	标准砖	240mm×115mm×53mm	块		64	0.53	33.92	64	0.53	33.92			
33	06590001	玻璃贴膜		m2		26.18	97.35	2548.49	26.18	97.35	2548.49			
34	09050102	不锈钢窗套		m2		52.36	467.82	24495.06	22.84	467.82	10685.01		-13810.05	
35	03150016	不锈钢挂件		个		225	2.2	495	224	2.2	492.8		-2.2	
36	1203000002	不锈钢压条	2mm	m		15.3214	7.36	112.77	7.5997	7.36	55.93		-56.84	
37	CLFTZ	材料费调整		元	1	33.4823	1	33.48	29.7597	1	29.76		-3.72	
38	0119000005	槽钢	63mm×40mm×4.8mm	kg					943.824	3.45	3256.19	3.45	3256.19	[增项]
39	0411000106	成品石材	δ20mm	m2		262.0836	261.35	68495.55	221.13	261.35	57792.33		-10703.22	
40	03151313@1	冲击钻头		个		0.2	7.85	1.57	0.2	7.85	1.57			
41	13010003	醇酸磁漆		kg		35.2807	17.93	632.58	35.2807	17.93	632.58			
42	1435001102	醇酸磁漆稀释剂		kg		2.0383	9.32	19	2.0383	9.32	19			
43	14350034	催干剂		kg		0.4104	20.35	8.35	0.4104	20.35	8.35			
44	0307110003	存水弯	塑料 50	个		4.02	22.3	89.65	4.02	22.3	89.65			
45	0307110005	存水弯	塑料 100	个		8.04	31.86	256.15	8.04	31.86	256.15			
46	0307110101	存水弯	铜镀铬 32	个		6.03	57.56	347.09	6.03	57.56	347.09			

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 5 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
47	0307110101@1	存水弯	铜镀铬 32	个		4.02	57.56	231.39	4.02	57.56	231.39			
48	12050006	大理石踢脚板		m		151.9559	38.74	5886.77	131.3353	38.74	5087.93		-798.84	
49	07190004@1	弹性地面卷材		m2		34.398	125.87	4329.68	34.398	125.87	4329.68			
50	07050002@1	地面砖	300*300	m2		47.6748	79.65	3797.11	47.6748	59.69	2845.71	-19.96	-951.4	[调价]
51	1001000603	吊顶龙骨	LB25×40	m		60.0444	3.32	199.35	60.0444	3.32	199.35			
52	03150023	吊杆		根		742.8966	5.66	4204.79	742.8966	5.66	4204.79			
53	13010005	调合漆		kg					18.4512	16.11	297.25	16.11	297.25	[增项]
54	0521000004@12	定制柜	8160*2620	个		1	29000	29000	1	29000	29000			
55	0521000004@13	定制柜	2720*1730	个		2	7000	14000	2	7000	14000			
56	09330001@1	定制图案壁纸		m2		17.98	106.2	1909.39	17.98	106.2	1909.39			
57	0905010201@3	镀锌板	δ1.0mm	m2		9.7038	44.25	429.37	4.8133	44.25	212.98		-216.39	
58	1002000001	镀锌方钢管龙骨	50×50×1.5	m		255.7856	16.26	4159.07	255.7856	16.26	4159.07			
59	1002000001@1	镀锌方钢管龙骨	50×50×1.5	m		176.8743	16.26	2875.98	176.8743	16.26	2875.98			
60	0301051001	镀锌六角螺栓	M(4~6) ×30	套		208.08	0.09	18.31	208.08	0.09	18.31			

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 6 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
61	0301051035	镀锌六角螺栓	M5×80	套		1615.68	0.89	1429.88	1615.68	0.17	269.82	-0.72	-1160.06	[调价]
62	03010302028	镀锌木螺钉	M4×20	个		215.22	0.04	9.47	215.22	0.04	9.47			
63	030103021 0	镀锌木螺钉	M4×50	个		2228.16	0.05	118.09	2228.16	0.05	118.09			
64	13390005	防腐油		kg		15.1844	1.56	23.69	6.6236	1.56	10.33		-13.36	
65	07250004	防静电活动地板		m2		313.1205	170.8	53480.98	313.1205	170.8	53480.98			
66	13350001	防水粉		kg		27.1092	7.26	196.81	27.1092	7.26	196.81			
67	03030701	风撑		只		32.64	19.47	635.47	32.64	19.47	635.47			
68	1435000031	氟化钠防腐剂		kg		22.9547	1.17	26.86	22.0621	1.17	25.81		-1.05	
69	80010021	干混地面砂浆		m3		2.1268	460.18	978.7	2.1268	460.18	978.7			
70	8001000110	干混抹灰砂浆	DPM10	m3		0.7758	508.85	394.77	0.7758	508.85	394.77			
71	02030012	隔热条		m		14.4	1.77	25.49		1.77			-25.49	[减项]
72	03030702	滑撑		只		32.64	19.47	635.47	32.64	19.47	635.47			
73	14210001	环氧树脂		kg		23.562	16.47	388.07	10.278	16.47	169.28		-218.79	
74	14070003	机油		kg		0.24	16.93	4.06	0.24	16.93	4.06			
75	14070003@1	机油		kg		0.24	16.93	4.06	0.24	16.93	4.06			
76	0417000201	脊瓦镀锌铁皮	26#	m2					0.48	31.82	15.27	31.82	15.27	[增项]

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 7 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
77	06090103	夹胶玻璃		m2					51.36	212.84	10931.46	212.84	10931.46	[增项]
78	14410055	建筑胶		kg		1.3652	1.93	2.63	1.1806	1.93	2.28		-0.35	
79	13150008	建筑石膏		kg		11.4375	1.89	21.62	11.4375	1.89	21.62			
80	14410057	建筑油膏		kg					42.8448	2.38	101.97	2.38	101.97	[增项]
81	0505000101	胶合板	δ3mm	m2		58.1196	6.96	404.51	25.3524	6.96	176.45		-228.06	
82	0505000102	胶合板	δ5mm	m2		71.568	11.63	832.34	71.568	11.63	832.34			
83	02070019	胶皮碗		个		8.8	2.06	18.13	8.8	2.06	18.13			
84	14410001	胶粘剂		kg		1161.0715	16.97	19703.38	1035.9922	16.97	17580.79		-2122.59	
85	14410001@1	胶粘剂		kg		15.7486	16.97	267.25	15.7486	16.97	267.25			
86	80070010	胶粘剂DTA砂浆		m3		1.1149	1911.5	2131.13	0.941	1911.5	1798.72		-332.41	
87	80070010@1	胶粘剂DTA砂浆		m3		0.8168	1911.5	1561.31	0.8168	1911.5	1561.31			
88	28030009	胶质软线		m		403.92	0.84	337.27	403.92	0.84	337.27			
89	1002000101	角钢龙骨	30×30×3	kg		520.4662	4.41	2295.26	520.4662	4.41	2295.26			
90	10020001 01@1	角钢龙骨	30×30×3	kg		359.8995	4.41	1587.16	359.8995	4.41	1587.16			
91	0307190002	角型阀	带铜活 15	套		12.12	21.16	256.46	12.12	21.16	256.46			

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 8 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
92	0307190002@1	角型阀	带铜活 15	套		8.08	21.16	170.97	8.08	21.16	170.97			
93	2909010302	接线端子	双路	个		137.28	1.24	170.23	137.28	1.24	170.23			
94	13350022	结构密封胶		kg		28.8	42.85	1234.08		42.85			-1234.08	[减项]
95	1719000006	金属软管	15(L=500mm)	根		12.06	10.16	122.53	12.06	10.16	122.53			
96	171900000 6@1	金属软管	15(L=500mm)	根		8.04	10.16	81.69	8.04	10.16	81.69			
97	12030035	金属踢脚板		m		234.3559	34.34	8047.78	202.6525	34.34	6959.09		-1088.69	
98	06550001@1	镜面玻璃超白烤漆	8mm	m2		10.3618	318.58	3301.1	5.1397	318.58	1637.43		-1663.67	
99	1441000001	聚氨酯发泡密封胶	750ml	支		35.4816	30.97	1098.97	35.4816	30.97	1098.97			
100	144100000 1@1	聚氨酯发泡密封胶	750ml	支		12.6865	30.97	392.94	12.6865	30.97	392.94			
101	13050044	聚合物水泥基(JS)防水涂料		kg		393.0554	7.08	2782.83	297.324	7.08	2105.05		-677.78	
102	13350007	聚四氟乙烯生料带	宽20	m		21.12	0.27	5.6	21.12	0.27	5.6			
103	13350007@1	聚四氟乙烯生料带	宽20	m		41.04	0.27	10.88	41.04	0.27	10.88			
104	2803001204	绝缘导线	BV-2.5	m		6.1488	2.5	15.37	6.1488	2.5	15.37			
105	16030002	矿棉吸声板		m2		146.958	35.49	5215.54	146.958	35.49	5215.54			

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 9 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
106	0301050130	六角螺栓带帽	M12以外	kg					2.1648	4	8.66	4	8.66	[增项]
107	03040304	铝传动杆		只		16.32	10.62	173.3	16.32	10.62	173.3			
108	0929000202	铝方通		m		732.4784	16.99	12445.54	732.4784	16.99	12445.54			
109	09051104002@1	铝合金方板	600*600	m2		47.6748	111.66	5323.37	47.6748	111.66	5323.37			
110	090511040 3	铝合金靠墙板	FK1-B	m2		2.337	114.64	267.91	2.337	114.64	267.91			
111	11090020	铝合金平开门		m2		111.721	734.69	82080.3	111.721	734.69	82080.3			
112	11210003	铝合金隐形纱窗		m2		13.73	155.53	2135.43	13.73	155.53	2135.43			
113	37250002	门碰头定位器		个		48	27.86	1337.28	48	27.86	1337.28			
114	1441000004	密封胶	750ml	支		67.8922	30.97	2102.83	57.8786	30.97	1792.67		-310.16	
115	144100000 4@2	密封胶	750ml	支		18.6627	30.97	578.04	18.6627	30.97	578.04			
116	8003000001	抹灰石膏	DGP	m3		2.7377	318.58	872.19	2.7377	318.58	872.19			
117	05030006	木方		m3		0.7871	1767.25	1391	0.7871	1767.25	1391			
118	12010016	木平线	宽25mm以内	m		65.8455	30.97	2039.43	65.8455	30.97	2039.43			
119	09030006@1	木饰面	18mm	m2		34.5182	380	13116.92	34.5182	380	13116.92			
120	03030513	幕墙执手		把		16.32	230.18	3756.54	16.32	230.18	3756.54			

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 10 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
121	09270002	耐碱涂塑玻纤网格布		m2		3606.2424	2.26	8150.11	3215.3694	2.26	7266.73		-883.38	
122	13010059	耐水腻子(粉)		kg		17765.3169	1.24	22028.99	16100.5295	1.24	19964.66		-2064.33	
123	021900000 2	尼龙卡带	4mm×50mm	个		311.472	0.01	2.8	311.472	0.01	2.8			
124	030715020 1	排水栓	32(铜)	套		6.06	39.85	241.49	6.06	39.85	241.49			
125	030715020 4	排水栓	带链堵 50	套		4.02	34.98	140.62	4.02	34.98	140.62			
126	02190027	泡沫塑料条		m		177.8568	0.37	65.81	128.0031	0.37	47.36		-18.45	
127	030107000 5	膨胀螺栓	M6	套		37.08	0.67	24.95	37.08	0.67	24.95			
128	030107000 6	膨胀螺栓	M8	套		1068.48	1.81	1933.95	1068.48	1.81	1933.95			
129	030107000 6@1	膨胀螺栓	M8	套		45.8264	1.81	82.95	45.8264	1.81	82.95			
130	030107000 7	膨胀螺栓	M10	套		1741.6206	2.6	4528.21	1741.6206	2.6	4528.21			
131	030107000 7@1	膨胀螺栓	M10	套		125.8896	2.6	327.31	125.8896	2.6	327.31			
132	030107001 8	膨胀螺栓	M8×80	套		730.6888	1.41	1030.27	730.6888	1.41	1030.27			
133	030107001 8@2	膨胀螺栓	M8×80	套		273.699	1.41	385.92	273.699	1.41	385.92			

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 11 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
134	0301070019@1	膨胀螺栓	M8×100	套		296.1561	1.81	536.04	296.1561	1.81	536.04			
135	34000011@1	其他材料费	占材料费	元	1	683.2275	1	683.23	683.2275	1	683.23			
136	34000011	其他材料费占材料费		元	1	9697.6013	1	9697.6	8849.4919	1	8849.49		-848.11	
137	34000009	弃土或渣土消纳		m3		126.54	50.97	6449.74	122.94	35	4302.9	-15.97	-2146.84	[调价]
138	80070019	嵌缝剂DTG砂浆		m3		0.1104	3637.17	401.54	0.0938	3637.17	341.17		-60.37	
139	80070019@1	嵌缝剂DTG砂浆		m3		0.6956	3637.17	2530.02	0.6956	3637.17	2530.02			
140	1001000801	轻钢龙骨	25×25	m		189.4771	3.18	602.54	189.4771	3.18	602.54			
141	10010008001@1	轻钢龙骨	25×25	m		131.0224	3.18	416.65	131.0224	3.18	416.65			
142	1001000803	轻钢龙骨	50×20	m		90.2449	3.32	299.61	90.2449	3.32	299.61			
143	14410069	乳胶		kg		25.1373	12.83	322.51	11.8533	12.83	152.08		-170.43	
144	13030026	乳胶漆		kg		336.8579	38.28	12894.92	333.8024	27.34	9126.16	-10.94	-3768.76	[调价]
145	14410070	乳液型建筑胶粘剂		kg		7.625	1.93	14.72	7.625	1.93	14.72			
146	1731001904	软塑料管	Φ7	m		152.4	0.15	22.86	152.4	0.15	22.86			
147	03110710	砂纸		张		381.5192	1.33	507.42	338.3371	1.33	449.99		-57.43	
148	20350003	石棉垫		个		2622	0.26	673.85	2097.6	0.26	539.08		-134.77	

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 12 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
149	13030307	室内乳胶漆		kg		621.893	14.6	9079.64	543.9417	14.6	7941.55		-1138.09	
150	1301001006	水性封底漆	普通	kg		560.0573	6.26	3505.96	511.8121	6.26	3203.94		-302.02	
151	05010009	松木规格料		m3		0.2096	3988.95	836.08	0.0912	3988.95	363.79		-472.29	
152	021900020 8	塑料编织袋	600mm×400 mm	条		4302.36	0.15	645.35	4179.96	0.15	626.99		-18.36	
153	0301070402	塑料膨胀螺栓	M8×110	套		919.0656	0.94	860.25	919.0656	0.94	860.25			
154	2803002203	塑料铜线	BV1.5mm2	m		104.04	1.53	159.18	104.04	1.53	159.18			
155	0307010302	陶瓷片密封龙头	15	个		12.12	194.69	2359.64	12.12	194.69	2359.64			
156	0307010302@1	陶瓷片密封龙头	15	个		4.04	194.69	786.55	4.04	194.69	786.55			
157	03150906	铁件		kg		469.1	5.39	2528.45	504.932	5.39	2721.58		193.13	
158	2803002501	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV2.5	m		336.6	2.68	902.09	336.6	2.68	902.09			
159	14350061	脱漆剂		kg		28.1945	30.97	873.27	23.4954	14.6	343.03	-16.37	-530.24	［调价］
160	14410075	万能胶		kg		55.1989	6.64	366.36	52.8901	6.64	351.03		-15.33	
161	05050010	五夹板		m2		35.0396	11.63	407.51	30.2994	11.63	352.38		-55.13	
162	0509000001	细木工板	δ15mm	m2		34.398	38.93	1339.11	34.398	38.93	1339.11			
163	0509000001@2	细木工板	δ15mm	m2		54.978	38.93	2140.29	23.982	38.93	933.62		-1206.67	

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 13 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
164	02010002	橡胶板	δ1mm~3mm	kg		0.09	20.18	1.82	0.09	20.18	1.82			
165	02010002@1	橡胶板	δ1mm~3mm	kg		0.3	20.18	6.05	0.3	20.18	6.05			
166	02010006	橡胶板	δ3mm~5mm	kg		7.83	7.26	56.85	7.83	7.26	56.85			
167	020700003	橡胶垫片	宽250mm	m					50.2752	22	1106.05	22	1106.05	[增项]
168	020700004	橡胶垫片	25mm	m					31.0368	20	620.74	20	620.74	[增项]
169	02030021	橡胶条(大)		m					77.5872	7.48	580.35	7.48	580.35	[增项]
170	02030022	橡胶条(小)		m					77.5872	6.11	474.06	6.11	474.06	[增项]
171	030723001	压盖	15	个		8	0.84	6.73	8	0.84	6.73			
172	030723002	压盖	32	个		8	1.11	8.88	8	1.11	8.88			
173	0909000001@2	亚克力板装饰板	δ5mm	m2		4.536	70.8	321.13	4.536	70.8	321.13			
174	03110719	硬质合金锯片		片		0.8464	37.54	31.77	0.8464	37.54	31.77			
175	09330001@2	油画布高精喷		m2		17.69	115.04	2035.13	17.69	115.04	2035.13			
176	13010066	油灰		kg		0.6	1.64	0.98	0.6	1.64	0.98			
177	13010066@1	油灰		kg		2.48	1.64	4.07	2.48	1.64	4.07			
178	07010015@1	釉面砖	300*600	m2		132.8786	79.65	10583.25	132.8786	70	9301.5	-9.65	-1281.75	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 14 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
179	8021001101	预拌细石混凝土	C20	m3		1.893	359.22	680	1.893	359.22	680			
180	03150141	圆钉		kg		28.567	4.39	125.41	29.239	4.39	128.36		2.95	
181	0901000101	纸面石膏板	9.5mm	m2		661.185	10.7	7074.68	661.185	10.7	7074.68			
182	09010001 01@1	纸面石膏板	9.5mm	m2		160.125	10.7	1713.34	160.125	10.7	1713.34			
183	0901000102	纸面石膏板	12mm	m2		16.0125	14.14	226.42	16.0125	14.14	226.42			
184	05070002@2	中密度板	δ15mm	m2		33.873	38.93	1318.68	33.873	38.93	1318.68			
185	0301030104	自攻螺钉	M4×30	个		25812.6	0.04	903.44	25812.6	0.04	903.44			
186	03010328	自攻螺钉		个		2978.35	0.04	104.24	2978.35	0.04	104.24			
187	05090000 01@3	阻燃板	δ18mm	m2		330.5925	49.66	16417.22	330.5925	49.66	16417.22			
188	09090000 01@3	阻燃板	δ10mm	m2		4.536	70.8	321.13	4.536	70.8	321.13			
		材料小计						694944.95			637301.62		-57643.33	
三		机械												
1	99330001	风镐		台班		13.7037	29.34	402.07	13.7037	29.34	402.07			
2	JXFTZ	机械费调整		元	1	30.6163	1	30.62	26.8937	1	26.89		-3.73	
3	9943000204	空压机	3m3/min	台班		6.8592	263.76	1809.18	6.8592	263.76	1809.18			

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 15 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
4	99460004@1	其他机具费	占人工费	元	1	10.1305	1	10.13	10.1305	1	10.13			
5	99460004	其他机具费占人工费		元	1	6440.0367	1	6440.04	6150.5463	1	6150.55		-289.49	
6	9907000012@2	自卸汽车	12t	台班		2.8724	1389.15	3990.19	2.7908	1389.15	3876.84		-113.35	
		机械小计						12682.23			12275.66		-406.57	
四		主材												
1	34130006@9	5厘厚亚克力板表面丝网印刷		块	500	150	500	75000	150	500	75000			
2	25610006-1@1	600*900LED平板灯		套	159.3	133.32	159.3	21237.88	133.32	159.3	21237.88			
3	22410101	百叶风口		个	267.31	29	267.31	7751.99	29	267.31	7751.99			
4	03070501@1	不锈钢地漏 50		个	29.55	4	29.55	118.2	4	29.55	118.2			
5	31170005@1	彩色喷绘		m2	336.28	25.2	336.28	8474.33	25.2	336.28	8474.33			
6	34130006@13	车贴高精喷		块	566.37	4	566.37	2265.49	4	566.37	2265.49			
7	03071901	冲洗阀及配件		套	194.39	12.12	194.39	2356.01	12.12	194.39	2356.01			
8	21150001@1	蹲便器（脚踏式自闭冲洗阀）		件	358.3	8.08	358.3	2895.06	8.08	358.3	2895.06			
9	34130006@11	仿生绿植		套	2500	6	2500	15000	5	2500	12500		-2500	

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 16 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
10	34130006@10	仿生毛皮标本		套	1500	17	1500	25500	17	1500	25500			
11	03070105@1	感应式水嘴		套	388.31	4.04	388.31	1568.77	4.04	388.31	1568.77			
12	21090003@1	感应式洗脸盆		件	486.73	4.04	486.73	1966.39	4.04	486.73	1966.39			
13	25610006-1@4	名称:LED灯带 规格:4000K		套	23.01	101.808	23.01	2342.5	101.808	23.01	2342.5			
14	25610006-1@3	名称:圆形筒灯 规格:Φ100MM,15W		套	75.73	103.02	75.73	7801.7	103.02	75.73	7801.7			
15	21130002	拖布盆		个	256.06	4.04	256.06	1034.48	4.04	256.06	1034.48			
16	21090003	洗脸盆		件	398.23	6.06	398.23	2413.27	6.06	398.23	2413.27			
17	03072114	洗脸盆托架含胀栓		套		6.06	259.31	1571.42	6.06			-259.31	-1571.42	[减项]
18	03072114@1	洗脸盆托架含胀栓		套		4.04	259.31	1047.61	4.04			-259.31	-1047.61	[减项]
19	34130006@8	亚克力广告字		块	500	47	500	23500	47	500	23500			
20	34130006@12	直径100mm仿真绿叶树高度3m		套	11500	1	11500	11500	1	11500	11500			
21	21170003@1	自动感应式小便器		件	818.97	4.04	818.97	3308.64	4.04	818.97	3308.64			
		主材小计						218653.74			213534.71		-5119.03	
五		设备												

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-实验楼修缮工程　　金额单位：元　　第 17 页 共 17 页

		合计						1230732.04			1155002.18		-75729.86	

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-室外浴室　　金额单位：元　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
		拆除工程											
1	011302001001	块料(石材)墙、柱面拆除1.拆除部位:原墙砖及墙砖粘接层 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	75.9	52.74	4002.97	75.9	50.49	3832.19		170.78	-170.78	[调价]
2	011202001001	块料、石材面层楼地面拆除1.面层材料品种、规格:原卫生间地砖及地砖粘结层 2.渣土人工装袋、外运15km	m2	25.24	36.22	914.19	25.24	34.11	860.94		53.25	-53.25	[调价]
3	011402001001	天棚吊顶拆除1.吊顶形式:原铝方板、铝扣板吊顶拆除 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	25.24	18.86	476.03	25.24	16.92	427.06		48.97	-48.97	[调价]
		分部小计(拆除工程)				5393.19			5120.19		273	-273	
		新做工程											
4	011202003001	块料楼地面新做600*600*10防滑地砖 1.5-10厚铺地砖，DTG砂浆擦缝（或勾缝剂勾缝）； 2.5厚DTA砂浆粘结层； 3.20厚DS砂浆找平层； 4.防水层（另行组价）； 5.最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡,随打随抹平四周及管根部位用DS砂浆抹小八字角；	m2	25.24	266.45	6725.2	25.24	242.8	6128.27		596.93	-596.93	[调价]
5	011302005001	块料墙、柱面新做300*600*10墙砖墙面 内墙10D-f2（选用图集19BJ1-1） 1.DTG砂浆勾缝; 2.粘贴5-10厚陶瓷墙砖 3.4厚DTA砂浆粘结; 4.防水层（另行组价） 5.9厚DP砂浆打底压实抹平;	m2	75.9	201.78	15315.1	75.9	191.22	14513.6		801.5	-801.5	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-室外浴室　　金额单位：元　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
6	911402003001	平面吊顶天棚新做铝合金方板吊顶 1.现浇钢筋混凝土板底预留 ф10 钢筋吊环(勾),双向中距≤ 1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 2.ф6钢筋吊杆,双向中距≤1200 ,吊杆上部与板底固定; 3.U型轻钢主龙骨CB30X12 ,中距≤1200 ,找平后与钢筋吊杆固定; 4.T型轻钢次龙骨CB23*32，中距600（或500） 5.T型轻钢龙骨横撑CB23*26，中距600（或500、1200） 6.300*300铝合金方板,嵌入安装;	m2	25.24	249.03	6285.52	25.24	249.03	6285.52				
7	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	25.24	45.47	1147.66	25.24	45.47	1147.66				
8	910903005001	墙面涂膜防水层新做1.防水膜品种:1.5 厚聚合物水泥基防水涂料	m2	37.95	50.63	1921.41	37.95	50.63	1921.41				
9	920604010001	拖布池安装1.名称:拖布池 2.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	套	1	651.39	651.39	1	651.39	651.39				
10	920604006001	洗脸盆安装1.名称:洗手盆 2.组装方式:台盆 3.附件配置:包含感应式水嘴及进水软管角阀，下水存水弯等附件 4.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	套	2	1498.06	2996.12	2	1198.27	2396.54		599.58	-599.58	[调价]
11	920604012001	淋浴器安装1.名称:淋浴器安装	套	4			4						
12	920604025001	热(开)水器安装1.名称:热水器	台	1	5091.16	5091.16	1	5091.16	5091.16				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-室外浴室　　金额单位：元　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
13	911502009001	金属门安装1.门类型:金属门安装	m2	3.78	929.22	3512.45	3.78	929.22	3512.45				
14	911701002001	柜类安装1.柜类名称:定制柜 2.柜类规格:1200*2100 3.安装方式:落地	个	2	6273.88	12547.76	2	6273.88	12547.76				
15	911701002002	定制座椅1.柜类名称:定制座椅 2.柜类规格:（1200+1400）*0.4 3.安装方式:落地	个	1	3950.19	3950.19	1	3950.19	3950.19				
16	911306005001	隔断新做1.隔断类型:金属隔断	m2	6	575.43	3452.58	4.83	306.02	1478.08		1974.5	-1974.5	[调量,调价]
17	911306005002	隔断新做1.隔断类型:康培特板	m2	4.32	271.88	1174.52	4.32	116.77	504.45		670.07	-670.07	[调价]
18	920211012001	装饰灯安装1.名称:LED平板灯 2.型号:200*900 3.安装高度:嵌入式安装	套	12	247	2964	9	236.58	2129.22		834.78	-834.78	[调量,调价]
19	920604022001	地漏安装1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 4.其余未尽事宜详见设计图纸，完成图示此项工作的所有其他辅材及工序	个	2	58.21	116.42	2	58.21	116.42				
		分部小计(新做工程)				67851.48			62374.12		5477.36	-5477.36	
		合计				73244.67			67494.31		5750.36	-5750.36	

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-室外浴室　　金额单位：元　　第 1 页 共 7 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
一		人工												
1	00010302	综合用工一类		工日		39.615	225	8913.38	39.326	225	8848.35		-65.03	
2	00010501@1	综合用工二类		工日		5.827	195	1136.27	5.827	195	1136.27			
3	00010502	综合用工二类		工日		3.0191	195	588.72	3.0191	195	588.72			
4	00010503	综合用工二类		工日		3.882	195	756.99	3.411	195	665.15		-91.84	
5	00010701	综合用工三类		工日		0.7704	180	138.67	0.7704	177.5	136.75	-2.5	-1.92	[调价]
6	00010707	综合用工三类		工日		13.5265	180	2434.77	13.5265	177.5	2400.95	-2.5	-33.82	[调价]
		人工小计						13968.8			13776.19		-192.61	
二		材料												
1	01210007	角钢		kg		26.1738	3.17	82.97	21.0699	3.17	66.79		-16.18	
2	02010002@1	橡胶板	δ1mm~3mm	kg		0.05	20.18	1.01	0.05	20.18	1.01			
3	0203000403	橡胶条	Ω	m		9.4416	45.34	428.08	7.6005	45.34	344.61		-83.47	
4	0219000208	塑料编织袋	600mm×400mm	条		429.42	0.15	64.41	429.42	0.15	64.41			
5	0301030210	镀锌木螺钉	M4×50	个		202.56	0.05	10.74	151.92	0.05	8.05		-2.69	
6	0301030502	胀管螺丝	M4	套		2.06	0.07	0.14	2.06	0.07	0.14			
7	0301051035	镀锌六角螺栓	M5×80	套		146.88	0.89	129.99	110.16	0.17	18.4	-0.72	-111.59	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-室外浴室　　金额单位：元　　第 2 页 共 7 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
8	0301070005	膨胀螺栓	M6	套		7.21	0.67	4.85	7.21	0.67	4.85			
9	0301070007	膨胀螺栓	M10	套		21.216	2.6	55.16	17.0789	2.6	44.41		-10.75	
10	03010700007@1	膨胀螺栓	M10	套		67.9814	2.6	176.75	67.9814	2.6	176.75			
11	0301070402	塑料膨胀螺栓	M8×110	套		30.1568	0.94	28.23	30.1568	0.94	28.23			
12	03070103002@1	陶瓷片密封龙头	15	个		1.01	194.69	196.64	1.01	194.69	196.64			
13	0307110003	存水弯	塑料 50	个		1.005	22.3	22.41	1.005	22.3	22.41			
14	0307150204	排水栓	带链堵 50	套		1.005	34.98	35.15	1.005	34.98	35.15			
15	03071900002@1	角型阀	带铜活 15	套		4.04	21.16	85.49	4.04	21.16	85.49			
16	0307230001	压盖	15	个		4	0.84	3.36	4	0.84	3.36			
17	0307230002	压盖	32	个		2	1.11	2.22	2	1.11	2.22			
18	03110719	硬质合金锯片		片		0.4554	37.54	17.1	0.4554	37.54	17.1			
19	03150018	不锈钢连接件		kg		0.5007	20.75	10.39	0.5007	20.75	10.39			
20	03150023	吊杆		根		34.705	5.66	196.43	34.705	5.66	196.43			
21	03150906	铁件		kg		18.829	5.39	101.49	18.829	5.39	101.49			

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-室外浴室　　金额单位：元　　第 3 页 共 7 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
22	03150907	铁件(垫铁)		kg		2.4	5.7	13.68	1.932	5.7	11.01		-2.67	
23	0521000004@3	定制柜	1200*2100	个		2	5280	10560	2	5280	10560			
24	0521000004@5	定制座椅	（1200+1400）*0.4	个		1	3280	3280	1	3280	3280			
25	06050000005	钢化玻璃	δ12mm	m2		6.486	309.74	2008.94	5.2212	98.95	516.64	-210.79	-1492.3	［调价］
26	07010015@1	釉面砖	300*600	m2		71.4978	79.65	5694.51	71.4978	70	5004.85	-9.65	-689.66	［调价］
27	07050002@1	地面砖	300*300	m2		25.7448	79.65	2050.47	25.7448	59.69	1536.71	-19.96	-513.76	［调价］
28	0905110402@1	铝合金方板	600*600	m2		25.7448	111.66	2874.66	25.7448	111.66	2874.66			
29	09051104003	铝合金靠墙板	FK1-B	m2		1.262	114.64	144.68	1.262	114.64	144.68			
30	09270002	耐碱涂塑玻纤网格布		m2		26.502	2.26	59.89	26.502	2.26	59.89			
31	09390009	厕所胶合板贴塑面隔断		m2		4.4064	194.69	857.88	4.4064	63.8	281.13	-130.89	-576.75	［调价］
32	1001000304	U型轻钢龙骨	CB60×27	m		108.4437	7.65	829.59	108.4437	7.65	829.59			
33	1013000303	U型轻钢龙骨插挂件	CB60-3	个		171.3645	0.5	85.34	171.3645	0.5	85.34			
34	1013000314	U型轻钢龙骨连接件	CB60-L	个		12.7487	0.67	8.59	12.7487	0.67	8.59			

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-室外浴室　　金额单位：元　　第 4 页 共 7 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
35	1013000324	U型轻钢龙骨吊件	CB60-1P	个		67.9814	0.75	50.71	67.9814	0.75	50.71			
36	11090020	铝合金平开门		m2		3.6658	734.69	2693.23	3.6658	734.69	2693.23			
37	13010066@1	油灰		kg		0.35	1.64	0.57	0.35	1.64	0.57			
38	13050044	聚合物水泥基(JS)防水涂料		kg		211.7757	7.08	1499.37	211.7757	7.08	1499.37			
39	13350001	防水粉		kg		14.6392	7.26	106.28	14.6392	7.26	106.28			
40	1335000501	密封胶	350ml	支		1.5402	30.97	47.7	1.2399	15.32	19	-15.65	-28.7	［调价］
41	13350007	聚四氟乙烯生料带	宽20	m		1.51	0.27	0.4	1.51	0.27	0.4			
42	13350007@1	聚四氟乙烯生料带	宽20	m		10.75	0.27	2.85	10.75	0.27	2.85			
43	14070003@1	机油		kg		0.06	16.93	1.02	0.06	16.93	1.02			
44	1441000001	聚氨酯发泡密封胶	750ml	支		1.1642	30.97	36.06	1.1642	30.97	36.06			
45	144100000 4@1	密封胶	750ml	支		2.2886	30.97	70.88	2.2886	30.97	70.88			
46	14410001@1	胶粘剂		kg		8.5026	16.97	144.29	8.5026	16.97	144.29			
47	171900000 6@1	金属软管	15(L=500mm)	根		4.02	10.16	40.84	4.02	10.16	40.84			
48	1731001904	软塑料管	Φ7	m		12	0.15	1.8	9	0.15	1.35		-0.45	

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-室外浴室　　金额单位：元　　第 5 页 共 7 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
49	1809001401@1	PVC-U止水翼环	50	个		3.03	1.62	4.91	3.03	1.62	4.91			
50	28030009	胶质软线		m		36.72	0.84	30.66	27.54	0.84	23		-7.66	
51	2803002501	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV2.5	m		30.6	2.68	82.01	22.95	2.68	61.51		-20.5	
52	2909010302	接线端子	双路	个		12.48	1.24	15.48	9.36	1.24	11.61		-3.87	
53	33010012	厕所隔断镀铬支座		套		8.7221	5.49	47.88	8.7221	5.49	47.88			
54	34000009	弃土或渣土消纳		m3		12.63	50.97	643.75	12.63	35	442.05	-15.97	-201.7	[调价]
55	34000011	其他材料费占材料费		元	1	380.9152	1	380.92	324.5645	1	324.56		-56.36	
56	34000011@1	其他材料费	占材料费	元	1	207.6	1	207.6	207.6	1	207.6			
57	8021001101	预拌细石混凝土	C20	m3		1.0222	359.22	367.19	1.0222	359.22	367.19			
58	8001000110	干混抹灰砂浆	DPM10	m3		0.4175	508.85	212.44	0.4175	508.85	212.44			
59	80010021	干混地面砂浆		m3		1.1484	460.18	528.47	1.1484	460.18	528.47			
60	80070010@1	胶粘剂DTA砂浆		m3		0.4399	1911.5	840.87	0.4399	1911.5	840.87			
61	80070019@1	嵌缝剂DTG砂浆		m3		0.3744	3637.17	1361.76	0.3744	3637.17	1361.76			
		材料小计						39541.18			35722.12		-3819.06	
三		机械												

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-室外浴室　　金额单位：元　　第 6 页 共 7 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
1	9907000012@1	自卸汽车	12t	台班		0.2867	1389.15	398.27	0.2867	1389.15	398.27			
2	9909000253	电动卷扬机	单筒慢速 5t	台班		0.1	147.18	14.72	0.1	147.18	14.72			
3	99330001	风镐		台班		6.0695	29.34	178.08	6.0695	29.34	178.08			
4	99430002004	空压机	3m3/min	台班		3.0385	263.76	801.43	3.0385	263.76	801.43			
5	99460004	其他机具费占人工费		元	1	283.6822	1	283.68	278.9114	1	278.91		-4.77	
6	99460004@1	其他机具费	占人工费	元	1	7.1604	1	7.16	7.1604	1	7.16			
		机械小计						1683.34			1678.57		-4.77	
四		主材												
1	03070105@1	感应式水嘴		套	388.31	2.02	388.31	784.39	2.02	388.31	784.39			
2	03070501@1	不锈钢地漏 50		个	29.55	2	29.55	59.1	2	29.55	59.1			
3	03072114@1	洗脸盆托架含胀栓		套		2.02	259.31	523.81				-259.31	-523.81	[减项]
4	21090003@1	感应式洗脸盆		件	486.73	2.02	486.73	983.19	2.02	486.73	983.19			
5	21130002	拖布盆		个	256.06	1.01	256.06	258.62	1.01	256.06	258.62			
6	25610006-1@1	600*900LED平板灯		套	159.3	12.12	159.3	1930.72	9.09	159.3	1448.04		-482.68	

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-室外浴室　　金额单位：元　　第 7 页 共 7 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
7	补充主材001	电热水器安装 挂式 容量(L以内) 100		台	4867.26	1	4867.26	4867.26	1	4867.26	4867.26			
		主材小计						9407.09			8400.6		-1006.49	
五		设备												
		合计						64600.41			59577.48		-5022.93	

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-室外工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
		主席台											
1	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除1.拆除部位:原墙砖及墙砖粘接层 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	53.86	52.76	2841.65	53.86	50.5	2719.93		121.72	-121.72	[调价]
2	911101024001	室外石材面层地面新做新做领操台面层（详见节点图） 1.30厚芝麻灰花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆	m2	37.38	517.54	19345.65	37.38	517.54	19345.65				
3	911302003001	石材墙、柱面新做1.30厚芝麻灰石材墙面 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	12.56	497.33	6246.46	12.56	497.33	6246.46				
		分部小计(主席台)				28433.76			28312.04		121.72	-121.72	
		地台1											
4	911302001002	块料(石材)墙、柱面拆除1.拆除部位:原墙砖及墙砖粘接层 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	16.04	52.73	845.79	16.04	50.47	809.54		36.25	-36.25	[调价]
5	911101024002	室外石材面层地面新做新做领操台面层（详见节点图） 1.30厚芝麻灰花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆	m2	16.04	517.54	8301.34	16.04	517.54	8301.34				
		分部小计(地台1)				9147.13			9110.88		36.25	-36.25	
		地台2											
6	911302001003	块料(石材)墙、柱面拆除1.拆除部位:原墙砖及墙砖粘接层 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	17.5	52.75	923.13	17.5	50.49	883.58		39.55	-39.55	[调价]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：初中部-室外工程　　金额单位：元　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
7	911101024003	室外石材面层地面新做新做领操台面层（详见节点图） 1.30厚芝麻灰花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆	m2	17.5	517.54	9056.95	17.5	517.54	9056.95				
		分部小计(地台2)				9980.08			9940.53		39.55	-39.55	
		地台3											
8	911302001004	块料(石材)墙、柱面拆除1.拆除部位:原墙砖及墙砖粘接层 2.拆除要求:渣土人工装袋、外运15km	m2	19.41	52.74	1023.68	19.41	50.48	979.82		43.86	-43.86	[调价]
9	911101024004	室外石材面层地面新做新做领操台面层（详见节点图） 1.30厚芝麻灰花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆	m2	19.41	517.54	10045.45	19.41	517.54	10045.45				
		分部小计(地台3)				11069.13			11025.27		43.86	-43.86	
		合计				58630.1			58388.72		241.38	-241.38	

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-室外工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
一		人工												
1	00010302	综合用工一类		工日		9.2442	225	2079.95	9.2442	225	2079.95			
2	00010501	综合用工二类		工日		30.0798	195	5865.56	30.0798	195	5865.56			
3	00010701	综合用工三类		工日		0.6515	180	117.27	0.6515	177.5	115.64	-2.5	-1.63	[调价]
4	00010707	综合用工三类		工日		14.5261	180	2614.7	14.5261	177.5	2578.38	-2.5	-36.32	[调价]
		人工小计						10677.48			10639.53		-37.95	
二		材料												
1	0219000208	塑料编织袋	600mm×400mm	条		363.12	0.15	54.47	363.12	0.15	54.47			
2	04011301	白水泥		kg		140.9148	0.48	67.78	140.9148	0.48	67.78			
3	04110022@1	30厚芝麻灰石材		m2		12.0576	257.06	3099.53	12.0576	257.06	3099.53			
4	08170021@1	30厚芝麻灰花岗岩		m2		173.4336	190.83	33096.33	173.4336	190.83	33096.33			
5	34000009	弃土或渣土消纳		m3		10.68	50.97	544.36	10.68	35	373.8	-15.97	-170.56	[调价]
6	34000011	其他材料费占材料费		元	1	564.9732	1	564.97	564.9732	1	564.97			
7	80110001	素水泥浆		m3		0.1807	535.4	96.75	0.1807	535.4	96.75			
8	8001000106	普通干混砂浆地面砂浆	DS15	m3		1.9873	544.25	1081.59	1.9873	544.25	1081.59			
9	80070010	胶粘剂DTA砂浆		m3		0.0666	1911.5	127.31	0.0666	1911.5	127.31			
10	80070019	嵌缝剂DTG砂浆		m3		0.0163	3637.17	59.29	0.0163	3637.17	59.29			
		材料小计						38792.38			38621.82		-170.56	

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：初中部-室外工程　　金额单位：元　　第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
三		机械												
1	9907000012@1	自卸汽车	12t	台班		0.2424	1389.15	336.73	0.2424	1389.15	336.73			
2	99330001	风镐		台班		7.4234	29.34	217.8	7.4234	29.34	217.8			
3	994300020 4	空压机	3m3/min	台班		3.717	263.76	980.4	3.717	263.76	980.4			
4	99460004	其他机具费占人工费		元	1	213.5498	1	213.55	212.791	1	212.79		-0.76	
		机械小计						1748.48			1747.72		-0.76	
四		主材												
五		设备												
		合计						51218.34			51009.07		-209.27	

编制人：　　审核人：　　审定人：