2026070031

政府采购货物买卖合同

项目名称：中科院小型消防站建设项目（模块化小型站采购）

合同编号：

甲　　方：北京市海淀区人民政府中关村街道办事处

乙　　方：沧州飞翼集装箱有限公司

签订时间：2026年7月13日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市海淀区人民政府中关村街道办事处（采购人）

乙方（全称）：沧州飞翼集装箱有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. **项目信息**

（1）采购项目名称：中科院小型消防站建设项目（模块化小型站采购）

采购项目编号：1101082621020005681 6-XM001/TXJ-010-20260175

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）、品牌、规格型号、技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：分散采购

（5）政府采购方式：公开招标

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：

（7）合同是否分包：否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：

（9）是否涉及进口产品：否

（10）是否涉及节能产品：是

是否涉及环境标志产品：是

是否涉及绿色产品：否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：不涉及。

2. **合同金额**

（1）合同金额小写：4346700.00 元

大写：肆佰叁拾肆万陆仟柒佰元整

（2）合同定价方式：固定总价

（3）付款方式：

合同签订后7个工作日内甲方向乙方支付50%的货款，乙方须开具等额增值税发票;乙方进场安装，全部货物到场后完成交付、安装、调试、培训等工作，待甲方验收通过后，支付剩余50%的货款，同时乙方须开具等额增值税发票。

乙方已知晓甲方用以支付货款的资金来源于有关部门的财政拨款，若因财政拨款到账不及时，导致甲方未能按约定支付相关费用的，乙方同意付款时间适当顺延，不视为甲方违约。

3. 合同履行

（1）履行期限：接到甲方通知后 30 天内完成送货、安装。

（2）履约地点：甲方指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：否

收取履约保证金形式：/

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：自行组织

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：否

是否邀请专家参加验收：否

是否邀请第三方检测机构参加验收：否

是否进行抽查检测：否

（2）履约验收时间：乙方交付货物且安装调试完毕后的 30 日内。

（3）履约验收方式：安装调试后达到使用标准综合验收。

（4）履约验收的内容：合同履约内容

（5）履约验收标准：国家及北京市相关标准

（6）履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸（如有）

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体采购标的及数量（台/套/个/架/组等）、品牌、规格型号、技术要求、商务要求。

附件：

项目	序号	分项名称	品牌	规格、型号	详细参数	单价（元）	数量	单位	合价（元）
一、车库模块 99.9 ㎡	1	钢结构框架	飞翼	11100*9000*5400（mm）	车库外尺：11100*9000*5400（mm）， #材质质量不低于 Q235B 主框，集装箱专用型材钢 钢结构立柱为 8.0*200*200mm 方管，顶横梁为 400*200mmH 型钢，中间横梁为 200*150mmH 型钢	1250	99.9	㎡	124875
	2	装饰墙板	飞翼	定制	工艺：外墙板 1.6mm 集装箱瓦楞板+50mm 双面 0.6mm 真金净化板+50mm 聚氨酯发泡喷涂	550	48.6	㎡	26730
	3	装饰顶板	飞翼	定制	50mm 双面 0.6mm 真金净化板+50mm 聚氨酯发泡	530	99.9	㎡	52947
	4	地面	飞翼	定制	水泥平面	200	99.9	㎡	19980
	5	车位	飞翼	定制	车位数：2 个，车位划黄线，每个车位配置 2 个 车位止档； 满足 6 吨水消防车停靠； 配置 2 下水	8500	2	套	17000
	6	外部饰面	飞翼	定制	工艺：喷砂除锈达 SA2.5 级后，喷涂三遍油漆： 环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆 漆膜厚度：≥110μm	340	95	㎡	32300
	7	工业排气扇	九洲普惠	JF300	#排风量：≥1400 立方米/小时 性能：可以快速抽排车库内产生的消防车尾气	449.4	1	套	449.4

	8	车库滑升门	御祥凯盾	定制	车库滑升门:2个,可正反转,能手动升降，电动升降速度≥0.16m/s，最大起升高度≥3.95m，门宽3.6m，门板重量≥11kg/平方米,门板成型厚度40mm，并进行压纹压槽处理，门板背面应采用加强筋，中间灌注耐火聚胺脂发泡材料，门板所使用钢板厚度0.35mm表面压纹，轨道钢板应采用1.8mm镀锌钢板卷制； 每辆消防车对应独立车库门，一旦接警，警报拉响，车库门应同时联动打开。	12000	2	樘	24000
	9	联动警灯	敏华	M7-1062	性能：接警后对应车库警铃报警	48	3	套	144
	10	照明灯	欧普	MX350-D24-01	16盏照明灯，其中4盏带有应急电源	230	16	盏	3680
	11	安全出口指示灯	敏华	M-BLZD-2LROE I 5WCAE	应急时间≥90分钟 执行标准GB 17945-2010（新国标）	60	4	套	240
	12	水电系统	飞翼	定制	配电箱10回路暗转 配置漏电保护开关3个 暗装线路线槽不低于100m 开关2个 五孔插座10个，电流10A 照明系统(≥36w)+上下水系统（管道可承受水压	260	99.9	㎡	25974

					的范围为≥0.2Mpa）				
	13	消防装备架	天广	定制	便于出警时使用	750	2	套	1500
	14	窗户	嘉寓	JAYU-60 断桥铝内开内倒系统窗	60 系列断桥铝中空钢化玻璃内开内倒窗 3600*1200mm-4 套	750	17.28	㎡	12960
	15	窗帘	玉马遮阳	定制	遮光帘（pvc 软门帘）+轨道	300	17.28	㎡	5184
	16	冷暖中央空调	海尔	LSQWRF80/R2(D)T	冷暖中央空调，顶部明装风机盘管与空气能连接 ，配遥控器控制	55000	2	套	110000
二、通讯室模块 36 ㎡	17	钢框架结构	飞翼	6000*3000*3000mm	外尺寸：6000*3000*3000mm-2 套 #材质质量不低于 Q235B 主框，集装箱专用型材钢	1250	36	㎡	45000
	18	装饰墙板	飞翼	定制	材料及工艺要求：1.6mm 集装箱瓦楞板+50mm 双面 0.6mm 真金净化板+与室外瓦楞板接触内喷 50mm 聚氨酯发泡	550	54	㎡	29700
	19	装饰顶板	飞翼	定制	材料要求：50mm 双面 0.6mm 真金净化板+50mm 聚氨酯发泡	530	36	㎡	19080
	20	隔断	飞翼	定制	材料要求：50mm 双面 0.6mm 真金净化板	790	33	㎡	26070
	21	地面	飞翼	定制	板材要求：水泥+地砖 工艺要求：铺设后地砖凸起≤3mm	550	36	㎡	19800
	22	外部饰面处理	飞翼	定制	喷砂除锈达 SA2.5 级后，喷涂三遍油漆：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆	340	90	㎡	30600

					漆膜厚度≥110μm				
	23	门	御祥凯盾	1000*2100mm	甲级钢制防火门 1000*2100mm （门扇面板≥0.8mm，门框板≥1.2mm,铰链板≥3.0mm）	2250	2	樘	4500
	24	窗户	嘉寓	JAYU-60 断桥铝内开内倒系统窗	60 系列断桥铝钢化中空玻璃，开启方式为内开内倒式，带防护金钢丝纱窗；2500*1600mm-1 套 1800*1500mm-2 套　1200*600mm-1 套	750	10.12	㎡	7590
	25	电视	创维	75GT3T	1、名称:挂墙式电视机 2、规格:75 寸，屏幕比例：16:9 分辨率：4K 超高清 3840×2160 背光类型：直下式 LED LCD 硬屏。 3、含安装支架	4960	1	套	4960
	26	窗帘	玉马遮阳	定制	遮光帘（pvc 软门帘）+轨道	300	10.12	㎡	3036
	27	联动警灯	敏华	M7-1062	性能：接警后对应车库警铃报警	48	1	套	48
	28	LED 照明灯	欧普	MX350-D24-01	LED 照明灯,LED 光源，AC220V 供电	160	3	盏	480
	29	应急灯	敏华	M-ZM-ACZ-12024	壁挂双头 LED 应急照明灯，5W（2×3W 灯珠，总功率 5W）	150	2	盏	300
	30	单人床	傲威环	2000*900mm	尺寸：2000*900mm；板式床箱，床屏采用实木框	1080	1	张	1080

			亚		架。床屏芯板、床箱基材，采用 E1 级人造板，0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，水性涂料饰面。配床垫。				
	31	地柜	傲威环亚	1150*500*800mm	尺寸：1150*500*800mm	1000	1	组	1000
	32	办公桌	傲威环亚	定制	尺寸 2500*500*800mm	3600	1	张	3600
	33	办公椅	傲威环亚	定制	铁艺，定制	200	3	把	600
	34	卫生间	飞翼	定制	配置坐便器 1 套，洗手盆 1 套，不锈钢花洒 1 套，排风扇 1 套，风暖 1 套，铝合金单开门 800*2100mm	3000	6	㎡	18000
	35	基本电路系统	飞翼	定制	配电箱 12 回路暗转 配置漏电保护开关 2 个 暗装线路线槽不低于 50m 开关 2 个 五孔插座 6 个，电流 10A 照明系统功率:≥36w	300	36	㎡	10800
	36	冷暖中央空调	海尔	LSQWRF80/R2(D)T	冷暖中央空调，顶部明装风机盘管与空气能连接 ，配遥控器控制	55000	2	套	110000
	37	网络、监控系统弱电柜	图腾	A2、6524	尺寸高 1200mm*宽 600mm*厚 500mm，容量：24U（19 英寸标准机架），所有弱电网络接口（所有弱电线源）汇集至此弱电柜旁	2000	1	套	2000

三、干部备勤室模块 18 ㎡	38	钢框架结构	飞翼	6000*3000*3000mm	外尺寸 6000*3000*3000mm #材质质量不低于 Q235B 主框，集装箱专用型材钢	1250	18	㎡	22500
	39	装饰墙板	飞翼	定制	材料及工艺要求：1.6mm 集装箱瓦楞板+50mm 双面 0.6mm 真金净化板+与室外瓦楞板接触内喷 50mm 聚氨酯发泡	550	36	㎡	19800
	40	隔断	飞翼	定制	材料要求：50mm 双面 0.6mm 真金净化板	790	27	㎡	21330
	41	装饰顶板	飞翼	定制	材质：50mm 双面 0.6mm 真金净化板+50mm 聚氨酯发泡	530	18	㎡	9540
	42	地面	飞翼	定制	板材要求：水泥+地砖 工艺要求：铺设后地砖凸起≤3mm	550	18	㎡	9900
	43	外部饰面处理	飞翼	定制	喷砂除锈达 SA2.5 级后，喷涂三遍油漆：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆 漆膜厚度≥110μm	340	54	㎡	18360
	44	门	御祥凯盾	1000*2100mm	甲级钢制防火门 1000*2100mm （门扇面板≥0.8mm，门框板≥1.2mm，铰链板≥3.0mm）	2250	1	樘	2250
	45	窗户	嘉寓	JAYU-60 断桥铝内开内倒系统窗	60 系列断桥铝内倒式平开窗 1200*1200mm，60 系列断桥铝上悬窗 1200*600mm	750	2.16	㎡	1620
	46	窗帘	玉马遮阳	定制	遮光帘（pvc 软门帘）+轨道	300	2.16	㎡	648
	47	联动警	敏华	M7-1062	性能：接警后对应车库警铃报警	48	1	套	48

		灯							
	48	LED 照明灯	欧普	MX350-D24-01	LED 照明灯,LED 光源，AC220V 供电	160	2	盏	320
	49	应急灯	敏华	M-ZM-ACZ-12024	壁挂双头 LED 应急照明灯，5W（2×3W 灯珠，总功率 5W）	150	14	盏	2100
	50	单人床	傲威环亚	2000*900mm	尺寸：2000*900mm；板式床箱，床屏采用实木框架。床屏芯板、床箱基材，采用 E1 级人造板，0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，水性涂料饰面。配床垫。	2200	2	张	4400
	51	立式大衣柜	傲威环亚	定制	定制，采用 E1 级人造板，0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，水性涂料饰面	1900	2	个	3800
	52	办公桌	傲威环亚	定制	定制	1200	1	张	1200
	53	办公椅	傲威环亚	定制	定制	260	2	把	520
	54	网络终端	TP-LINK	六类 86 型	86 型、PC 阻燃 V0、单 / 双口信息面板、RJ45 端口位、防尘翻盖、暗装适配、模块化卡扣，六类规格端口支持千兆及以内以太网传输。，含防尘翻盖、模块化卡扣	120	1	套	120
	55	基本电路系统	飞翼	定制	配电箱 12 回路暗转 配置漏电保护开关 2 个 暗装线路线槽不低于 50m	980	18	㎡	17640

					开关3个 五孔插座6个，电流10A 照明系统功率:≥36w				
	56	卫生间	飞翼	定制	配置坐便器1套，洗手盆1套，不锈钢花洒1套，排风扇1套,风暖1套,铝合金单开门800*2100mm	3000	6	㎡	18000
	57	冷暖中央空调	海尔	LSQWRF80/R2(D)T	冷暖中央空调，顶部明装风机盘管与空气能连接，配遥控器控制	55000	1	套	55000
四、执勤器材库/管井室/会议室模块 42.3㎡	58	钢框架结构	飞翼	14100*3000*3000mm	外尺寸14100*3000*3000mm #材质质量不低于Q235B主框,集装箱专用型材钢	1250	42.3	㎡	52875
	59	装饰墙板	飞翼	定制	材料及工艺要求:1.6mm集装箱瓦楞板+50mm双面0.6mm真金净化板+与室外瓦楞板接触内喷50mm聚氨酯发泡	550	102.6	㎡	56430
	60	装饰顶板	飞翼	定制	材料要求：50mm双面0.6mm真金净化板+50mm聚氨酯发泡	530	42.3	㎡	22419
	61	隔断	飞翼	定制	材料要求：50mm双面0.6mm真金净化板	790	18	㎡	14220
	62	地面	飞翼	定制	板材要求：水泥+地砖 工艺要求：铺设后地砖凸起≤3mm	550	42.3	㎡	23265
	63	外部饰面处理	飞翼	定制	喷砂除锈达SA2.5级后，喷涂三遍油漆：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆 漆膜厚度≥110μm	340	144.9	㎡	49266

	64	执勤器材库+会议室门	御祥凯盾	1200*2100mm	甲级钢制防火门 尺寸：1200*2100mm（门扇面板≥0.8mm，门框板≥1.2mm,铰链板≥3.0mm）	2100	2	樘	4200
	65	配电室门	御祥凯盾	1000*2100mm	甲级钢制防火门 尺寸：1000*2100mm（门扇面板≥0.8mm，门框板≥1.2mm,铰链板≥3.0mm）	2250	1	樘	2250
	66	管道井门	御祥凯盾	600*1200mm	甲级钢制防火门 尺寸：600*1200mm	1390	1	樘	1390
	67	配电柜	图腾	CC704017	高 1700mm 宽 700mm 厚 400mm	1400	1	套	1400
	68	窗户	嘉寓	JAYU-60 断桥铝内开内倒系统窗	60 系列断桥铝中空钢化玻璃内开内倒窗 2500*1200mm-3 套、1200*1200mm-1 套	750	10.44	㎡	7830
	69	电视	创维	75GT3T	1、名称:挂墙式电视机 2、规格:75 寸，屏幕比例：16:9 分辨率：4K 超高清 3840×2160 背光类型：直下式 LED LCD 硬屏。 3、含安装支架	4960	1	套	4960
	70	窗帘	玉马遮阳	定制	遮光帘（pvc 软门帘）+轨道	300	10.44	㎡	3132
	71	LED 照明灯	欧普	MX350-D24-01	LED 照明灯,LED 光源，AC220V 供电	160	4	盏	640
	72	吸顶灯	欧普	MX350-D24-03	LED 常规吸顶灯，功率 24W,AC220V 供电，4000K	160	6	盏	960

					中性白光，IP30 防尘，超薄一体式外壳，吸顶明装				
	73	应急灯	敏华	M-ZM-ACZ-12024	壁挂双头 LED 应急照明灯，5W（2×3W 灯珠，总功率 5W）	150	4	盏	600
	74	会议桌椅	傲威环亚	定制	会议桌 1 张，定制，配套会议椅 18 把	6000	1	套	6000
	75	基本电路系统	飞翼	定制	配电箱 12 回路暗转 配置漏电保护开关 2 个 安装线路线槽：不低于 50m 开关插座：10 个 照明系统：≥36w	300	42.3	㎡	12690
	76	冷暖中央空调	海尔	LSQWRF80/R2(D)T	冷暖中央空调，顶部明装风机盘管与空气能连接 ，配遥控器控制	55000	1	套	55000
五、厨房/副食库模块 27 ㎡	77	钢框架结构	飞翼	9000*3000*3000mm	外尺寸 9000*3000*3000mm #材质质量不低于 Q235B 主框，集装箱专用型材钢	1250	27	㎡	33750
	78	装饰墙板	飞翼	定制	材料及工艺要求：1.6mm 集装箱瓦楞板+50mm 双面 0.6mm 真金净化板+与室外瓦楞板接触内喷 50mm 聚氨酯发泡	550	45	㎡	24750
	79	隔断	飞翼	定制	材料要求：50mm 双面 0.6mm 真金净化板	790	36	㎡	28440
	80	装饰顶板	飞翼	定制	材料要求：50mm 双面 0.6mm 真金净化板+50mm 聚氨酯发泡	530	27	㎡	14310

	81	地面	飞翼	定制	板材要求：水泥+地砖 工艺要求：铺设后地砖凸起≤3mm	550	27	㎡	14850
	82	外部饰面处理	飞翼	定制	喷砂除锈达 SA2.5 级后，喷涂三遍油漆：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆 漆膜厚度≥110μm	340	72	㎡	24480
	83	副食库门	御祥凯盾	900*2100mm	甲级钢制防火门 单开 尺寸：900*2100mm	2150	1	樘	2150
	84	厨房门	御祥凯盾	1200*2100mm	甲级钢制防火门 双开 尺寸：1200*2100mm	2100	1	樘	2100
	85	窗帘	玉马遮阳	定制	遮光帘（pvc 软门帘）+轨道	300	9.4	㎡	2820
	86	窗户	嘉寓	JAYU-60 断桥铝内开内倒系统窗	60 系列断桥铝钢化中空玻璃，开启方式为内开内倒式，带防护金钢丝纱窗；1800*1500mm-2 套 、2500*1600mm-1 套	750	9.4	㎡	7050
	87	顶灯	欧普	MX350-D24-03	防水防尘型顶灯	180	3	盏	540
	88	厨房设备	美厨	定制	配备 1 台大功率电磁灶；电路及控制系统按照国家标准匹配，配备 1 个抽排油烟机（含低空排放净化器 1 台，实时在线油烟检测仪 1 台；配备同样风量的送风设备 1 套）；	26000	1	套	26000

					1 部操作台案； 两个涮洗池，容量 300L； 四开门冰箱 1 台； 冰柜 1 台容量 500L； 消毒柜 1 台容量≥23L；				
	89	地柜	傲威环亚	定制	定制	1000	1	组	1000
	90	吊柜	傲威环亚	定制	定制	1000	1	组	1000
	91	储物柜	傲威环亚	定制	定制	990	1	套	990
	92	地沟	飞翼	定制	定制	6000	1	组	6000
	93	基本电路系统	飞翼	定制	配电箱 12 回路暗转 配置漏电保护开关 2 个 暗装线路线槽不低于 50m 开关 3 个 五孔插座 6 个，电流 10A 照明系统功率:≥36w	500	27	㎡	13500
	94	冷暖中央空调	海尔	LSQWRF80/R2(D)T	冷暖中央空调，顶部明装风机盘管与空气能连接 ，配遥控器控制	55000	1	套	55000
六、餐厅	95	钢框架	飞翼	9000*5100*3000	外尺寸：9000*5100*3000mm	1250	45.9	㎡	57375

活动室模块 45.9 ㎡		结构		mm	#材质质量不低于 Q235B 主框，集装箱专用型材钢				
	96	装饰墙板	飞翼	定制	材料及工艺要求：1.6mm 集装箱瓦楞板+50mm 双面 0.6mm 真金净化板+与室外瓦楞板接触内喷 50mm 聚氨酯发泡	550	30.6	㎡	16830
	97	隔断	飞翼	定制	材料要求：50mm 双面 0.6mm 真金净化板	790	27	㎡	21330
	98	装饰顶板	飞翼	定制	材料要求：50mm 双面 0.6mm 真金净化板+50mm 聚氨酯发泡	530	45.9	㎡	24327
	99	地面	飞翼	定制	板材要求：水泥+地砖 工艺要求：铺设后地砖凸起≤3mm	550	45.9	㎡	25245
	100	外部饰面处理	飞翼	定制	工艺：喷砂除锈达 SA2.5 级后，喷涂三遍油漆：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆 漆膜厚度：≥110μm	340	76.5	㎡	26010
	101	门	御祥凯盾	1200*2100mm	甲级钢制防火门 双开 尺寸：1200*2100mm	2100	1	樘	2100
	102	窗户	嘉寓	JAYU-60 断桥铝内开内倒系统窗	60 系列断桥铝钢化中空玻璃，开启方式为内开内倒式，带防护金钢丝纱窗；2600*2600mm-1 套	750	6.76	㎡	5070
	103	窗帘	玉马遮阳	定制	遮光帘（pvc 软门帘）+轨道	300	6.76	㎡	2028
	104	联动警灯	敏华	M7-1062	性能：接警后对应车库警铃报警，预留管线及接口	48	1	套	48

	105	LED 照明灯	欧普	MX350-D24-01	LED 照明灯,LED 光源，AC220V 供电	160	10	盏	1600
	106	应急灯	敏华	M-ZM-ACZ-12024	壁挂双头 LED 应急照明灯，5W（2×3W 灯珠，总功率 5W）	150	1	盏	150
	107	取餐吧	傲威环亚	定制	设置取餐吧，配置 22 把椅子，配置 11 张小方桌；所有餐具满足 22 人就餐使用。	19000	1	套	19000
	108	书桌	傲威环亚	定制	定制，满足办公学习使用	2600	2	组	5200
	109	消毒柜	美厨	RTP720MC-4	餐具消毒	4980	1	套	4980
	110	网络终端	TP-LINK	六类 86 型	86 型、PC 阻燃 V0、单 / 双口信息面板、RJ45 端口位、防尘翻盖、暗装适配、模块化卡扣，六类规格端口支持千兆及以内以太网传输。，含防尘翻盖、模块化卡扣	120	3	套	360
	111	基本电路系统	飞翼	定制	配电箱 12 回路暗转 配置漏电保护开关 2 个 暗装线路线槽不低于 50m 开关 2 个 照明系统功率:≥36w	300	45.9	㎡	13770
	112	冷暖中央空调	海尔	LSQWRF80/R2(D)T	冷暖中央空调，顶部明装风机盘管与空气能连接 ，配遥控器控制	55000	3	套	165000
七、消防	113	钢框架	飞翼	9900*9000*3000	外尺寸 9900*9000*3000mm	1100	89.1	㎡	98010

员备勤室 89.1 ㎡		结构		mm	#材质质量不低于 Q235B 主框，集装箱专用型材钢				
	114	装饰墙板	飞翼	定制	材料及工艺要求：1.6mm 集装箱瓦楞板+50mm 双面 0.6mm 真金净化板+与室外瓦楞板接触内喷 50mm 聚氨酯发泡	550	232.2	㎡	127710
	115	装饰顶板	飞翼	定制	材料要求：50mm 双面 0.6mm 真金净化板+50mm 聚氨酯发泡	530	89.1	㎡	47223
	116	地面	飞翼	定制	板材要求：水泥+地砖 #工艺要求：铺设后地板凸起≤3mm	230	89.1	㎡	20493
	117	外部饰面处理	飞翼	定制	喷砂除锈达 SA2.5 级后，喷涂三遍油漆：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆 漆膜厚度≥110μm	340	321.3	㎡	109242
	118	门	御祥凯盾	1000*2100mm	甲级钢制防火门 定制尺寸：1000*2100mm（门扇面板≥0.8mm，门框板≥1.2mm,铰链板≥3.0mm）	2250	3	樘	6750
	119	窗户	嘉寓	JAYU-60 断桥铝内开内倒系统窗	60 系列断桥铝钢化中空玻璃，开启方式为内开内倒式，带防护金钢丝纱窗；2600*1600mm-3 套、1600*1600mm-1 套	750	15.04	㎡	11280
	120	窗帘	玉马遮阳	定制	遮光帘（pvc 软门帘）+轨道	300	15.04	㎡	4512
	121	单人床	傲威环亚	2000*900mm	尺寸：2000*900mm；板式床箱，床屏采用实木框架。床屏芯板、床箱基材，采用 E1 级人造板，0.6mm	1080	18	张	19440

					厚胡桃木/樱桃木皮覆面，水性涂料饰面。配床垫。				
	122	立式大衣柜	傲威环亚	定制	定制，采用 E1 级人造板，0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，水性涂料饰面。	1900	18	个	34200
	123	联动警灯	敏华	M7-1062	性能：接警后对应车库警铃报警	48	3	套	144
	124	LED 照明灯	欧普	MX350-D24-01	LED 照明灯，LED 光源，AC220V 供电	160	6	盏	960
	125	网络终端	TP-LINK	六类 86 型	86 型、PC 阻燃 V0、单 / 双口信息面板、RJ45 端口位、防尘翻盖、暗装适配、模块化卡扣，六类规格端口支持千兆及以内以太网传输。	120	3	套	360
	126	基本电路系统	飞翼	定制	配电箱 12 回路暗转 配置漏电保护开关 2 个 线路线槽不低于 50m 照明系统功率:≥36w （与楼梯模块共用配电箱）	240	69.75	㎡	16740
	127	冷暖中央空调	海尔	LSQWRF80/R2(D)T	顶部明装风机盘管与空气能连接 ，遥控控制面板	55000	3	套	165000
八、盥洗室+晾衣间模块 27 ㎡	128	钢框架结构	飞翼	9000*3000*3000mm	外尺寸 9000*3000*3000mm， #材质质量不低于 Q235B 主框，集装箱专用型材钢	1250	27	㎡	33750
	129	装饰墙板	飞翼	定制	材料及工艺要求：1.6mm 集装箱瓦楞板+50mm 双面 0.6mm 真金净化板+与室外瓦楞板接触内喷 50mm 聚氨酯发泡	550	63	㎡	34650

	130	装饰顶板	飞翼	定制	材料要求：50mm 双面 0.6mm 真金净化板+50mm 聚氨酯发泡	530	27	㎡	14310
	131	地面	飞翼	定制	板材要求：水泥+地砖 #工艺要求：铺设后地板凸起≤3mm	550	27	㎡	14850
	132	外部饰面处理	飞翼	定制	喷砂除锈达 SA2.5 级后，喷涂三遍油漆：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆 漆膜厚度≥110μm	340	90	㎡	30600
	133	门	御祥凯盾	1500*2100mm	甲级钢制防火门 双开 尺寸：1500*2100mm	2490	1	樘	2490
	134	联动警灯	敏华	M7-1062	性能：接警后对应车库警铃报警	48	3	套	144
	135	顶灯	欧普	MX350-D24-03	防水防尘型顶灯，防护等级 IP65	180	4	盏	720
	136	预留接口	飞翼	国标	配置 1 台饮水机的预留管线及接口，配置 2 台洗衣机的预留管线及接口	1800	1	套	1800
	137	盥洗池	飞翼	定制	配置 6 位盥洗池 1 个，水龙头 6 个	6000	1	套	6000
	138	晾衣杆	悍高	HG-LYG01 304 不锈钢固定式晾衣杆	不锈钢材质，直径 20mm，每根长 4 米。	170	4	根	680
	139	窗户	嘉寓	JAYU-60 断桥铝内开内倒系统窗	60 系列断桥铝钢化中空玻璃，开启方式为内开内倒式，带防护金钢丝纱窗；2600*1600mm-1 套	750	4.16	㎡	3120

	140	窗帘	玉马遮阳	定制	遮光帘（pvc 软门帘）+轨道	300	4.16	㎡	1248
	141	基本电路系统	飞翼	定制	配电箱 12 回路暗转 配置漏电保护开关 2 个 暗装线路线槽不低于 40m 开关 2 个 五孔插座 6 个：电流 10A 照明系统功率:≥36w	960	27	㎡	25920
	142	冷暖中央空调	海尔	LSQWRF80/R2(D)T	冷暖中央空调，顶部明装风机盘管与空气能连接 ，配遥控器控制	55000	1	套	55000
九、卫生间+淋浴间+司机室+走廊模块 42.3 ㎡	143	钢框架结构	飞翼	14100*3000*3000mm	外尺寸 14100*3000*3000mm #材质质量不低于 Q235B 主框，集装箱专用型材钢	1250	42.3	㎡	52875
	144	装饰墙板	飞翼	定制	材料及工艺要求：1.6mm 集装箱瓦楞板+50mm 双面 0.6mm 真金净化板+与室外瓦楞板接触内喷 50mm 聚氨酯发泡	550	102.6	㎡	56430
	145	装饰顶板	飞翼	定制	材料及工艺要求：1.6mm 集装箱瓦楞板+50mm 双面 0.6mm 真金净化板+与室外瓦楞板接触内喷 50mm 聚氨酯发泡	530	42.3	㎡	22419
	146	地面	飞翼	定制	板材要求：水泥+地砖 #工艺要求：铺设后地板凸起≤3mm	550	42.3	㎡	23265
	147	外部饰	飞翼	定制	工艺：喷砂除锈达 SA2.5 级后，喷涂三遍油漆：	340	144.9	㎡	49266

		面处理			环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆 漆膜厚度：≥110μm				
	148	门	御祥凯盾	900*2100mm	甲级钢制防火门 单开，尺寸：900*2100mm	2150	2	樘	4300
	149	门	御祥凯盾	1000*2100mm	甲级钢制防火门 单开，尺寸：1000*2100mm	2250	1	樘	2250
	150	门	御祥凯盾	900*2100mm	甲级钢制防火门 定制尺寸：900*2100mm（门扇面板≥0.8mm，门框板≥1.2mm,铰链板≥3.0mm）	2150	1	樘	2150
	151	窗户	嘉寓	JAYU-60 断桥铝内开内倒系统窗	60 系列断桥铝钢化中空玻璃，开启方式为内开内倒式，带防护金钢丝纱窗 2600*1600mm-1 件、700*2600mm-1 件、4500*900mm-1 件、1500*900mm-1 件 、1500*1200mm-1 件	750	13.18	㎡	9885
	152	窗帘	玉马遮阳	定制	遮光帘（pvc 软门帘）+轨道	300	13.18	㎡	3954
	153	联动警灯	敏华	M7-1062	淋浴间配置联动警灯，性能：接警后对应车库警铃报警，预留管线及接口	48	1	盏	48
	154	顶灯	欧普	MX350-D24-03	防水防尘型顶灯	180	2	盏	360
	155	淋浴间	飞翼	定制	配置淋浴器 9 套，风暖 3 盏	3000	17.7	㎡	53100
	156	卫生间	飞翼	定制	配置 6 个蹲便器；配置 6 个小便器；配置 1 个拖布池；配置 1 个排风扇；	3000	17	㎡	51000

	157	拖布池	飞翼	470*400*290mm	卫生间配置，陶瓷材质，尺寸 470*400*290mm，采用防臭下水管件。	600	1	套	600
	158	水电系统	飞翼	定制	配电箱 12 回路暗转 配置漏电保护开关 4 个 暗装线路线槽不低于 50m 开关 3 个 插座 8 个，电流 10A 照明系统功率:≥36w 室内上下水系统（管道可承受水压的范围为≥0.2Mpa）	320	42.3	㎡	13536
	159	冷暖中央空调	海尔	LSQWRF80/R2(DT	冷暖中央空调，顶部明装风机盘管与空气能连接 ，配遥控器控制	55000	1	套	55000
十、楼梯间模块 54 ㎡	160	钢框架结构	飞翼	6000*3000*3000mm 、6000*3000*2400mm	外尺寸 6000*3000*3000mm-2 套、 6000*3000*2400mm-1 套 #材质质量不低于 Q235B 主框，集装箱专用型材钢	1250	54	㎡	67500
	161	装饰墙板	飞翼	定制	材料及工艺要求：1.6mm 集装箱瓦楞板+50mm 双面 0.6mm 真金净化板+与室外瓦楞板接触内喷 50mm 聚氨酯发泡	550	151.2	㎡	83160
	162	装饰顶板	飞翼	定制	材料要求：50mm 双面 0.6mm 真金净化板+50mm 聚氨酯发泡	530	54	㎡	28620

	163	地面	飞翼	定制	基层处理：地面清理凿毛、25mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层； 粘结工艺：大理石背面涂刷石材专用粘结胶 + 干硬性砂浆结合层铺贴，杜绝空鼓、泛碱； 精度控制：全程 2m 靠尺逐块校验，大理石板材# 工艺要求：铺设后地板凸起≤3mm；石材背部六面刷石材防护剂，防渗色；	550	54	㎡	29700
	164	外部饰面处理	飞翼	定制	工艺：喷砂除锈达 SA2.5 级后，喷涂三遍油漆：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆 漆膜厚度：≥110μm	340	205.2	㎡	69768
	165	门	御祥凯盾	1500*2100mm	甲级钢制防火门 尺寸：1500*2100mm （门扇面板≥0.8mm，门框板≥1.2mm,铰链板≥3.0mm）	2490	1	樘	2490
	166	门	御祥凯盾	1200*2100mm	甲级钢制防火门 尺寸：1200*2100mm （门扇面板≥0.8mm，门框板≥1.2mm,铰链板≥3.0mm）	2100	2	樘	4200
	167	窗户	嘉寓	JAYU-60 断桥铝内开内倒系统窗	60 系列断桥铝钢化中空玻璃，开启方式为内开内倒式，带防护金钢丝纱窗 1200mm*1200mm-2 件、1200mm*1500mm-1 件	750	4.68	㎡	3510
	168	吊顶灯	欧普	MX350-D24-03	吊顶嵌入式	160	5	盏	800
	169	应急灯	敏华	M-ZM-ACZ-12024	壁挂双头 LED 应急照明灯，5W（2×3W 灯珠，总	150	2	盏	300

					功率 5W）				
	170	警铃	天广	ZSJL	进入二层的梯转角平台处设置≥1 部警铃；	80	1	套	80
	171	楼梯	飞翼	定制	楼梯设计：2 跑，可经楼梯转角平台进入其中一个夹层设备间；楼梯单侧设置扶手；配备照明系统，进入二层的梯转角平台处设置 1 部警铃；顶部设置通往屋顶的检修口（700*800mm），安装可隐藏式伸缩登高梯 1 部	16000	1	套	16000
	172	基本水电系统	飞翼	定制	配电箱 12 回路暗装 漏电保护开关 2 个 暗装线路线槽不低于 40m 开关 3 个 五孔插座 6 个，电流≥10A 照明系统（功率:≥36w）	320	54	㎡	17280
十一、夹层设备间 111.6 ㎡	173	钢框架结构	飞翼	14100*3000*2400mm，6000*3000*2400mm，3000*5100*2400mm	外尺寸：14100*3000*2400mm-1 套，6000*3000*2400mm-3 套，3000*5100*2400mm-1 套 #材质质量不低于 Q235B 主框，集装箱专用型材钢	1250	111.6	㎡	139500
	174	装饰墙板	飞翼	定制	材料及工艺要求：1.6mm 集装箱瓦楞板+50mm 双面 0.6mm 真金净化板+与室外瓦楞板接触内喷 50mm	550	125.28	㎡	68904

					聚氨酯发泡				
	175	地面	飞翼	定制	板材要求：专用胶+地胶 地面面层选用 PVC 专业地胶，配套同品牌专用环保粘结胶满刮施工，地胶整体通铺整平；铺设完成后板面平整无起伏，粘贴牢固无空鼓、脱胶、气泡现象，拼接缝隙紧实平整，整体观感均匀顺滑。	550	96.3	㎡	52965
	176	外部饰面处理	飞翼	定制	工艺：喷砂除锈达 SA2.5 级后，喷涂三遍油漆： 环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆 漆膜厚度：≥110μm	340	125.28	㎡	42595.2
	177	热水器	海尔	ES300F-L	预留 1 台热水器接水口 电热水器容量 300L 满足≥20 人洗浴 24 小时供应热水	8900	1	个	8900
	178	窗户	嘉寓	JAYU-60 断桥铝内开内倒系统窗	60 系列断桥铝钢化中空玻璃，开启方式为内开内倒式，带防护金钢丝纱窗；保证通风采光； 2500*1600mm-2 件、1800*1200mm-3 件、 1200*1200mm-1 件、2500*1200mm-3 件	750	24.92	㎡	18690
	179	窗帘	玉马遮阳	定制	遮光帘（pvc 软门帘）+轨道	300	24.92	㎡	7476
	180	LED 照	欧普	MX350-D24-01	LED 照明灯,LED 光源，AC220V 供电	160	11	盏	1760

		明灯							
	181	应急灯	敏华	M-ZM-ACZ-12024	壁挂双头 LED 应急照明灯，5W（2×3W 灯珠，总功率 5W）	150	1	盏	150
	182	基本电路系统	飞翼	118	配电箱 12 回路暗转 配置漏电保护开关 2 个 暗装线路线槽不低于 40m 开关 3 个 五孔插座 6 个，电流 10A 照明系统功率:≥36w（与楼梯模块共用配电箱）	348	96.3	㎡	33512.4
十二、顶棚及其他模块	183	钢框架结构	飞翼	19.2 米 × 16.2 米×1.4 米	顶棚外形轮廓尺寸 19.2 米×16.2 米×1.4 米(长×宽×高) 结构类型:钢结构+彩钢瓦吊顶，吊顶板二边下部向内侧覆盖 4 米	1050	311.04	㎡	326592
	184	外观标识	飞翼	定制	1、房顶正面安装：“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”标志，字体红色。 2、中间安装消防救援徽标 1 套。 3、一层与二层之间采用铝塑板+3M 贴膜造型,高度 50cm,正面安装“中国消防救援”、“CHINAFIREANDRESCUE”亚克力发光字,内置 LED 贴片灯,中间放置消防救援徽标造型,符合北京市地方标准 DB11/T-1483-2017（小型消防站建设标	36000	1	套	36000

					准）要求。				
	185	LED 显示屏	利亚德	LYD-M4.75 户外单色门头 LED 显示屏	LED 门楣电子显示屏 ，P4.75 单色红光，壁挂门楣安装，支持文字滚动播报，含控制主机、安装支架、编辑软件全套配件。	4500	1	套	4500
	186	外挂音响	惠威	HW-30 户外 IP65 定压防水音柱（30W）	室外壁挂防水音柱音响，30W 100V 定压，IP65 防水防尘，外挂门侧安装，适配执勤广播语音播放。	1980	1	套	1980
	187	屋面雨水排水系统	飞翼	定制	配置：天沟 1 套；落水管 4 套。	18000	1	套	18000
总价（元）									4346700

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章）	北京市海淀区人民政府中关村街道办事处	单位名称（公章）	沧州飞翼集装箱有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字）		法定代表人或其委托代理人（签字）	
住　所		住　所	河北省沧州市沧县汪家铺镇高辛庄村东石油三号线路西 700 米
联 系 人		联 系 人	董琛
联系电话		联系电话	15632788777
通信地址		通信地址	河北省沧州市沧县汪家铺镇高辛庄村东石油三号线路西 700 米
邮政编码		邮政编码	061000
电子邮箱		电子邮箱	czfyjzx@163.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91130902MA07NF1P0B
		开户名称	沧州飞翼集装箱有限公司
		开户银行	建行沧州十三化建支行
		银行账号	13050169523800000014

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，

联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行

业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. **保密义务**

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. **合同价款支付**

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. **履约保证金**

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. **售后服务**

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃

处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	乙方交付货物且安装调试完毕后的 30 日内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方应安排具有相关资质和技能的人员负责本合同产品的安装和调试工作，确保安全文明安装，并自行负责安装人员的安全，如因操作不当或者乙方未尽安全保障义务而造成的一切人身、财产损失，均由乙方承担完全责任，甲方不承担任何责任。 乙方在安装调试过程中，应严格遵守甲方的各项制度，接受甲方的监督和检查，并及时对甲方提出的不符合甲方要求的情形进行调整。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	1．乙方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至安装现场及在安装现场保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 2．每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。 3．甲方无需将包装物退还给乙方。

	指定现场	以甲方约定为准
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	本项目不投保安装工程一切险等工程保险。如果在货物安装过程中发生事故导致财产损失、人员伤亡，由责任方自行承担相关财产损失、人员伤亡所产生的全部责任。货物运输保险由乙方自行选择是否办理，因货物运输过程发生意外或其他事故而由此产生的损失均由乙方自行承担。
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，整体免费质保不少于 1 年。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	乙方应当在任何时候保证 7*24 小时电话技术服务，在产品出现故障并接到甲方通知后 2 小时内电话响应，如电话指导无法解决或甲方有要求时，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。如产品需要更换，乙方最晚应在 3 日内予以更换。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	合同当事人的保密义务不适用于下列信息： （1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息； （2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息； （3）法律或法律的执行要求披露的信息。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	分期付款：合同签订后7个工作日内甲方向乙方支付50%的货款，乙方须开具等额增值税发票;乙方进场安装，全部货物到场后完成交付、安装、调试、培训等工作，待甲方验收通过后，支付剩余50%的货款，同时乙方须开具等额增值税发票。

		付款条件：每次付款之前，乙方应按照甲方要求出具等额合规的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。满足上述约定支付条件的，甲方应当在收到发票后10个工作日内按时足额支付服务费。如中标人提供的发票金额少于付款金额，采购人有权依据发票金额进行付款。乙方已知晓甲方用以支付货款的资金来源于有关部门的财政拨款，若因财政拨款到账不及时，导致甲方未能按约定支付相关费用的，乙方同意付款时间适当顺延。
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	乙方在甲方验收合格前对所有的货物实施运行监督、维修；甲方验收合格后，乙方应按照合同约定履行其在质量保证期内所需承担的义务。
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后24小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后24小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。 如乙方在接到甲方维修通知后48小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物。

		如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后24小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。 如货物需要重作或更换的，乙方应当在3日内完成货物重作、更换，如因货物特殊需要更长时间的，由甲乙双方另行协商确定。乙方未能在约定或甲方要求时间内完成货物修理、重作或更换的，视为乙方未能完成交货义务，甲方按照乙方逾期交货追究乙方的违约责任。
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	如乙方迟延交货的，每逾期一天，乙方应按延迟交货部分货款的万分之五向甲方支付违约金，逾期交货超过30天且成套集成的货物已交货套数未达合同约定套数90%的以及单套货物未能全部交足的，甲方有权解除合同，要求乙方按未交货总金额的30%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿损失。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	甲方迟延支付合同款项的，每逾期一天，甲方应按逾期未付款金额的万分之五向乙方支付违约金，但该违约金金额最高不超过逾期未付款金额的10%。逾期超过30天，乙方有权解除合同。
第二节 第15.4款	其他违约责任	（1）货物包装不符合合同规定时，乙方必须返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。 （2）违约方在承担合同约定的一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（守约方解除合同

		的除外）。守约方未能及时追究违约方的任何一项违约责任并不表明守约方放弃追究违约方该项或其他违约责任。 （3）因乙方违约应向甲方承担的违约金及赔偿金，甲方有权从应付乙方的合同价款中直接扣除，并不以乙方提供的发票金额为限。 （4）如乙方提供的货物质量与约定不符，需要更换或退货的，每次应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金；该等质量问题发生超过三次的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总价款 20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的乙方应予以补足。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 /； （2）向 北京市海淀区 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	（1）根据项目实际情况须调整局部参数时，甲方有权对局部技术参数进行调整，甲方应以书面形式通知乙方。乙方应在接到甲方通知后 3 个工作日内作出书面回应，回应内容应包括详细的该变更对合同价格、项目交付日期、系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等。 （2）守约方因违约方责任提起诉讼，违约方除承担法律和本合同约定的责任外，还应承担守约方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费及其他相关费用。